



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud




MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat: _____
Nicolai HRISTOV
Director ADR Sud
„_____” _____ 2024

Coordonat: _____
Ana MARDARE
Secretar de Stat MIDR
„_____” _____ 2024

RAPORT de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru Trimestrul I anul 2024



Cimișlia 2024

Indicatori de performanță				
Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă	Grad de realizare
Performanță și eficiență	Numărul proiectelor de dezvoltare regională implementate (<i>nr./ %</i>)	6	13	1
	Populația cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare construite/reabilitate (<i>nr./ %</i>)	18 492	28 036	18 949 / 67,59
	Numărul de proiecte atrase	-	2	-
	Numărul de noi documente elaborate (studii, ghiduri etc.)	-	1	-
	Numărul de parteneriate stabilite	-	1	-
Politici publice	Gradul de implementare a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program, (%)	40,0	100,0	49,6
	Rata de implementare a Programului Operațional Regional (POR) , (%)	42,4	66,9	47,41
	Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate, (%)	50,0	55,0	-
	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției, (%)	66,7	89,0	69,9
Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, (%)	155,49	100,0	29,36
	Gradul de asigurare cu personal, (%)	62,5	82,5	76,32
	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice, (%)	38,46	16,67	-
	Ponderea angajaților instruiți, (%)	0	50,0	9,52
	Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară	90	100	
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (<i>nr. vizualizărilor, aprecierilor, urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități etc. / %</i>)	150 108	160 000	40 727 / 25,45
	- Număr de vizitatorilor unici ai paginii web / %	10 800	12 800	79 974 / 624,80
	- impactul postărilor (<i>nr. vizualizărilor spoturilor video și nr. aprecierilor postărilor / %</i>)	74 400	84 400	25 501 / 30,21

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Obiectiv 1: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - 1 studiu de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud elaborat; - 4 ședințe ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud desfășurate.							
1.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării / actualizării Programelor de Revitalizare Urbană; Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	01.01.2024-31.12.2024	Secția planificare și cooperare regională Secția managementul integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare	Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: - 4 scrisori remise APL I Cahul, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă cu privire la actualizarea componentei Comitetului de coordonare aferent implementării PRU; - 3 scrisori remise APL I Basarabeasca, Cantemir, Taraclia cu privire la posibilitatea de elaborare a PRU cu suportul tehnic al ADR Sud; - 2 ședințe de lucru cu privire la evaluarea și actualizarea PRU Căușeni; -3 ședințe de lucru cu Primăria mun. Cahul cu privire la elaborarea Planului de acțiuni ADR Sud-UIP Cahul pentru implementarea PNDOPC, Etapa I, 2024; -1 Plan de acțiuni ADR Sud-UIP Cahul pentru implementarea PNDOPC, Etapa I, 2024 elaborat;	17,27

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 2 consultări oferite UIP Cahul cu privire la accesarea fondurilor disponibile.	
2.	Actualizarea componentei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	1 concurs public organizat și desfășurat Componenta CRD Sud actualizată	02.01.2024-09.02.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 concurs public de selectare a reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai CRD Sud organizat și desfășurat cu succes în două etape (18 dosare recepționate); - 8 scrisori de informare remise în adresa președinților de raion din RDS cu privire la mandatul obținut din oficiu în componența CRD Sud; - 8 scrisori/procese-verbale recepționate la solicitarea Agenției cu privire la delegarea a 8 primari în componența CRD Sud de către Asociațiile primarilor din raioanele RDS. Agenția urmează să recepționeze de la MIDR lista candidaților selectați pentru a o face publică.	12,90
3.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite Nr. decizii aprobate	01.02.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și	În curs de realizare: A fost elaborat proiectul Ordinii de zi a ședinței CRD Sud.	1,69

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	Regional pentru Dezvoltare Sud				relații cu APL/CRD	Prima ședință a CRD urmează a fi desfășurată ca urmare a recepționării rezultatelor concursului de selectare a reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai CRD de la MIDR.	
4.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare: - 1 participare în cadrul sesiunii de instruire pentru membrii GNL privind implementarea noilor Programe de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională 2021-2027 (28-29.02.2024).	1,17
5.	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente domeniilor de intervenție ale politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte câștigate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 3 Cereri de finanțare în curs de elaborare ca urmare a parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare a notelor conceptuale în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă, cu finanțare din sursele FNDRL.	17,19

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
6.	Participarea la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte de hotărâri de guvern consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: - 1 proiect de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare locală pentru anii 2024-2028 examinat; - 1 participare la consultarea publică a proiectului Programului Național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024-2028.	2,40
7.	Elaborarea studiului de specializare inteligentă a RDS	1 studiu elaborat	01.07.2023-31.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: Este în proces contractarea (de către GIZ) expertului în vederea oferirii suportului metodologic pentru elaborarea/definitivarea Studiului de Specializare Inteligentă a RDS.	0
8.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor	Nr. consultări oferite actorilor regionali 1 parteneriat stabilit/facilitat	02.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud SPCR/SME	Șef SPCR Specialist în planificare Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 acord de parteneriat cu ADR Sud-Est, România, în curs de semnare; - 3 consultări oferite APL I cu privire la elaborarea Cererii de finanțare pentru aplicare în cadrul Concursului „Satul European”.	3,59

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	cu partenerii de dezvoltare						
11.	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan anual de implementare a POR Sud 2022-2024 elaborat și aprobat	02.01.2024-31.03.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP	În curs de realizare: - 1 proiect al Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 elaborat și coordonat cu MIDR. Planul urmează a fi aprobat la ședința de constituire a CRD Sud.	9,81
Obiectiv 2: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - cca 10 000 de locuitori ai zonelor neiluminate; - 3 obiective turistice amenajate; - 2 obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice; - 33 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare; - 28036 persoane cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare.							
Direcția prioritară 1.1. CONSOLIDAREA ROLULUI ȘI FUNCȚIILOR ORAȘELOR ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	5 Contracte de finanțare semnate	17.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În conformitate cu Decizia CNC SRL nr. 25/23 din 23.10.2023 au fost aprobate la finanțare proiectele din domeniul dat, prin urmare 4 Contracte au fost semnate în anul 2023, trimestru IV și 1 Contract a fost semnat în I trimestru anul 2024.	22,5

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
2	Organizarea procedurilor de achiziții publice	4 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - Ulterior semnării Contractelor de finanțare au fost publicate 4 anunțuri de intenții în anul 2023, trimestru IV și 1 anunț de intenții în I trimestru anul 2024, și ulterior incluse în Planul de achiziții publice al ADR Sud, activitate	5,63
		4 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	15.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În perioada lunilor ianuarie și februarie 2024 au fost publicate 5 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor, 1 fiind anulată	5,63
		4 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	28.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În perioada lunilor ianuarie și februarie 2024 au fost desfășurate 4 Licitații publice privind achiziționarea serviciile de responsabil tehnic, 2 fiind anulate.	5,63
		1 procedură de achiziții publice desfășurată pentru servicii de responsabil tehnic LP, 3 prin COP	15.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În perioada lunii februarie 2024 au fost desfășurate 4 proceduri de COP și CVM, 2 fiind anulată - 2 contracte vor fi întocmite în temeiul Legii 132/2015, Autoritatea Contractantă are	1,88

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic dacă valoarea viitorului contract pentru servicii nu depășește suma de 150 000 fără TVA.	
		8 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - Sunt în proces de evaluare: --- S223002 DR - 9 oferte depuse pentru executarea lucrărilor și 2 pentru servicii de responsabil tehnic; --- S223001 DR – 1 Decizie de atribuire a lucrărilor (<i>termen de 6 zile pentru încheierea Contractului de achiziție</i>) și 1 Decizie de anulare a servicii de responsabil tehnic. --- S223003 DR - 3 oferte depuse pentru executarea lucrărilor pe LOT 1 și 3 oferte depuse pentru executarea lucrărilor pe LOT 2; --- S224002 L - 6 oferte depuse pentru executarea lucrărilor și 3 pentru servicii de responsabil tehnic.	0,94
		8 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții				În curs de realizare: - 2 dări de seamă de anulare, una pentru lucrări de construcții și una pentru	0,94

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		elaborate și prezentate către AAP				servicii de supraveghere tehnică.	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză servicii	8 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.03.2024-01.08.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Nerealizat: Din motiv că au fost organizate proceduri repetate, activitatea dată urmează a fi realizată în trimestrele următoare	
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	11 vizite de monitorizare desfășurate 11 ședințe desfășurate 1 zonă de recreere 2 atracții turistice amenajate 17 ha de teritoriu amenajat 10 ecosfere create 4 poduri construite cu specific de arhitectură medievală 610 m de albia râului curățită și pavată 1 parcare pentru automobile 3 instituții publice renovare 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber	01.04.2024-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 9 ședințe desfășurate.	17,23

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		88,8 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate 765 piloni montați 2397 de corpuri de iluminat LED instalate					
Direcția prioritară 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ DIN REGIUNE							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	7 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - Reieșind că 6 proiecte sunt în proces de implementare și 1 proiect a fost aprobat spre finanțare în anul 2023, Semnarea Contractelor de finanțare a avut loc în perioada martie 2022 – decembrie 2023.	11,25
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În conformitate cu Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023 au fost aprobat la finanțare 1 proiect din domeniul dat, prin urmare anunțul de intenție a fost publicat în BAP nr.14 din 22.02.2022;	1,40
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				În curs de realizare: - 1 anunț de participare publicat privind achiziționarea lucrărilor.	2,81
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic				În curs de realizare: - 1 anunț de participare publicat pentru achiziționarea	2,81

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md				serviciilor de responsabil tehnic.	
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat: - la data de 14.03.2024 a fost termenul limită de depunere a ofertelor pentru executarea lucrărilor; - la data de 11.03.2024 a fost termenul limită de depunere a ofertelor pentru executarea lucrărilor.	0,94
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - În proces de evaluare a 5 oferte depuse pentru executarea lucrărilor; - În proces de evaluare a 4 oferte depuse pentru prestarea serviciilor.	0,94
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Nerealizat: - Activitatea dată este în proces de evaluare a ofertelor depuse.	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.07.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs de realizare: - Reieșind că 5 proiecte sunt în proces de implementare, activitatea dată a fost realizată în perioada iulie 2022 – decembrie 2023, unde au fost	11,25

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						semnate 12 Contracte de lucrări și servicii.	
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	15 vizite de monitorizare desfășurate 12 ședințe desfășurate 71,1 km rețele de apeduct magistral construit 89,2 km rețele de apeduct interne 11 Rezervoare de apă construite 6 stații de pompare a apei construite 16 stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu construite 1 stație de epurare modernizată 49,8 km rețele de canalizare construite 8 stații de pompare a apelor uzate construite 1 documentație de proiect	01.09.2022-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 9 vizite de monitorizare desfășurate; - 16 ședințe desfășurate; - 21,14 km rețele de apeduct magistral construit; - 10,03 km rețele de apeduct interne; - 3,5 km rețele de canalizare construite; - 29 % de modernizarea a stației de epurare; - 2 stații de pompare a apelor uzate construite.	66,67
Direcția prioritară 2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SUPT PENTRU AFACERI							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	2 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-17.11.2023	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - În conformitate cu Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023 au fost aprobate la finanțare 1 proiect din domeniul dat, prin urmare 1 Contract a fost semnat în anul	11,25

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						2022, trimestru I și 1 Contract a fost semnat în IV trimestru anul 2023.	
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	<p>1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP</p> <p>2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor</p> <p>2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md</p> <p>2 proceduri de achiziții publice desfășurate</p> <p>2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții</p>	01.04.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	<p>Realizat: - În conformitate cu Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023 au fost aprobat la finanțare 1 proiect din domeniul dat, prin urmare anunțul de intenție a fost publicat BAP nr.9 din 24.11.2023;</p> <p>Realizat: - 2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor au fost publicate.</p> <p>În curs de realizare: - 2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic au fost publicate.</p> <p>Realizat: - la data de 13.03.2024 a fost termenul limită de depunere a ofertelor pentru executarea lucrărilor.</p> <p>În curs de realizare: - În proces de evaluare a 11 oferte depuse pentru executarea lucrărilor.</p>	9,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		elaborate și prezentate către AAP					
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Nerealizat: - Activitatea dată este în proces de evaluare a ofertelor depuse.	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	15.08.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs de realizare: - În perioada septembrie 2022 – decembrie 2023, au fost semnate 4 Contracte de lucrări și servicii încheiate.	7,5
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 vizite de monitorizare desfășurate 4 ședințe desfășurate 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă 1,41 km rețele de apeduct 1,58 km rețele de canalizare 0,87 km rețele de gaze naturale construcția halei de producere cu suprafața totală de 1191 m2 0,39 ha amenajarea terenului adiacent	12.09.2022-05.12.2023	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 1 vizită de monitorizare; - 3 ședințe de lucru organizate; - 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă; - 1,41 km rețele de apeduct; - 1,58 km rețele de canalizare; - 0,87 km rețele de gaze naturale.	66,67
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor	1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	05.12.2023-01.04.2024	SMIP	Șef SMIP	Realizat: - la data de 15.03.2024 a fost întrunită comisia de recepție la terminarea lucrărilor și a fost	63,02

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	aferente acestora				Specialist în monitorizarea proiectelor	semnat Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	
Obiectiv 3: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV-FINANCIAR ȘI DE COMUNICARE AL INSTITUȚIEI							
Indicatori de impact - Executarea devizului anual de venituri și cheltuieli; - Majorarea gradului de asigurare cu personal a instituției; - Reducerea ratei fluctuației personalului din cadrul instituției; - Majorarea ponderii concursurilor finalizate cu succes în totalul concursurilor organizate; - Creșterea fondului de cheltuieli alocate pentru formarea profesională per salariat în ADR; - 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat; - 1 registru al riscurilor elaborat; - Majorarea gradului de transparență a activității Agenției.							
1	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificare la necesitate.	1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. de rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitărilor de plată executate Nr. ordinelor de plată executate	02.01.2024-30.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	În curs de realizare: Pentru perioada de raportare au fost desfășurate următoarele acțiuni: - monitorizarea lunară a devizul anual de venituri și cheltuieli; - 15 solicitări de plată pentru cheltuieli operaționale și proiecte investiționale; - 84 ordine de plată executate.	41,73
2	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea	Nr. rapoartelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale)	25.01.2024-25.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost prezentate următoarele rapoarte: Lunare:	41,73

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	rapoartelor aferente instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare					- 3 rapoarte privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate; - 3 rapoarte cu privire la evidența utilizării de către ADR Sud a autovehiculelor; - 1 raport privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raportului de muncă. Trimestriale: - 1 raport cu privire la investiții; - 1 raport cu privire la câștigurile salariale; - 1 raport cu privire la costurile și cheltuielile entității. Anuale: - 1 raport cu privire la câștigurile salariale și costul forței de muncă; - 1 raport - cercetarea statistică anuală cu privire la investiții; - 1 raport bilanța energetică; - 1 raport cu privire la transportul auto și lungimea drumurilor de exploatare administrativă;	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 1 raport cu privire la declarația pe venit; - 1 raport cu privire la salariu și alte plăți efectuate de către angajați în folosul angajaților și impozitul pe venit reținut din aceste plăți; - 1 raport privind executarea devizului anual de venituri și cheltuieli al agenției pentru anul 2023; - 1 raport privind valoarea patrimoniului public al instituției publice la 01.01.2024.	
3.	Elaborarea Planului anual de instruire al ADR pentru anul 2024	1 plan anual de instruire elaborat	02.01.2024-31.01.2024	SA/SPCR/S MIP/SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizată: Pentru perioada de referință a fost elaborat și aprobat: - 1 plan anual de instruire.	8,74
4.	Recrutarea personalului și administrarea documentației aferente	Nr. anunțuri plasate Nr. concursuri desfășurate Nr. persoane angajate Nr. documentație de personal elaborate și completate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Neinițiată: Acțiunea va fi realizată și evaluată în conformitate cu necesitățile de angajare.	0
5.	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal și	Nr. ordine semnate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost elaborate și semnate: - 23 ordine cu privire la personal;	14,74

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	activitatea de bază					- 16 ordine cu privire la activitatea de bază.	
6.	Elaborarea nomenclatorului și arhivarea dosarelor	Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024 elaborat și aprobat	02.01.2024-31.01.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizată: Pentru perioada de referință a fost elaborat și aprobat: - Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024; - 12 dosare arhivate.	8,74
7.	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	01.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost înregistrate: - 347 scrisori de intrare; - 205 scrisori de ieșire.	14,74
8.	Implementarea sistemului de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat 1 registru al riscurilor elaborat	02.01.2024-15.02.2024	SA	Jurist	Realizat: - 1 declarație anuală privind CIM completată și publicată; - 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat; - 1 registru al riscurilor în curs de elaborare.	24,48
9.	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept Nr. scrisori elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	În curs de realizare: - 1 cerere depusă în instanța judecătorească; - 1 solicitare către ANI; - 1 solicitare către Agenția Achiziții Publice; - 1 demers către KFW; - 1 notificare ;	24,48

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 4 scrisori de răspuns (MIDR, ANSC, Cancelaria de Stat).	
10.	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud	Nr. acte examinate Nr. notelor informative elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	În curs de realizare: - 2 acorduri de colaborare examinate; - 1 Memorandum de parteneriat examinat; - 6 contracte de prestări servicii (locațiune, semnătură electronică, telefonie mobilă, livrare apă etc) examinate; - 1 contract de garanție bancară examinat; - 1 Regulamentul-cadru privind sporul de performanță examinat; - 3 note informative elaborate; - 1 plan de acțiuni PNDOPC examinat; - 2 ordine cu privire la personal examinat.	24,48
11.	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. materiale, comunicate de presă, anunțuri publicate Nr. vizualizări	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 25 publicații „Noutăți” pe www.adrsud.md – 15226 vizualizări; - 1 publicație „Finanțare”; - 1 publicație „Achiziții”; - 29 publicații Facebook – 22980 impact ale postărilor, 2444 interacțiuni cu postările;	17,09

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 21 articole redistribuite Facebook – 2521 impact ale postărilor, 171 interacțiuni cu postările; - 7 publicații LinkedIn (creat 26 martie 2024); - 7 publicații Telegram (creat 26 martie 2024).	
12.	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	02.05.2024-31.12.2024	SPCR SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 Flyer A4 despre activitatea și rolul ADR Sud elaborat, machetat, tipărit și distribuit în contextul participării Agenției la Ziua Autonomiei Locale. - 1 prezentare (15 slide-uri) elaborată și diseminată în contextul evenimentului de „Sporire a nivelului de conștientizare și promovare a beneficiilor utilizării resurselor energiei regenerabile și tranziția la economia de piață”. - Facebook - 525 impactul postării, 35 interacțiuni; - www.adrsud.md - 559 vizualizări.	8,84
13.	Promovarea politicii de dezvoltare regională și activității ADR	5 intervenții media	01.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud	Șef SPCR Specialist în comunicare și	Neinițiată: În perioada de raportare nu au fost realizate intervenții în mijloacele mass-media.	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	Sud în mijloacele mass-media la nivel regional și local				relații cu APL/CRD	Activitatea urmează a fi realizată în perioada următoare.	
Obiectiv 4: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE							
Indicatori de impact - Majorarea numărului de proiecte monitorizate post-implementare.							
1.	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate	4 planuri de durabilitate elaborate/aprobate 2 note informative cu privire la evaluarea proiectelor de dezvoltare regională 2 vizite post implementare a proiectele finisate	01.03.2024-31.12.2024	SME/SMIP	Șef SME	În curs de realizare - 1 plan de durabilitate aprobat în cadrul proiectului „Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabescă”; - 1 plan de durabilitate în așteptarea aprobării de consiliul local în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcul Industrial Cahul ca structură de sprijin a afacerilor de importanță regională”; - 6 scrisori remise către APL I cu privire la acțiunile întreprinse în vederea asigurării durabilității proiectelor.	11,52
2.	Activități de evaluare a proiectelor	2 rapoarte post implementare elaborate	01.03.2024-15.12.2024	SME/SMIP	Șef SME	Neinițiat:	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		4 vizite de monitorizare a proiectelor implementate				Această activitate nu a fost inițiată din cauza lipsei de cadre în agenție.	
3.	Activități de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	20 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	01.03.2024- 31.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	În curs de realizare Pentru perioada respectivă au fost efectuate 5 vizite de monitorizare în teritoriu și elaborate 5 fișe de observație.	5,76
4.	Elaborarea raportului trimestrial și anual privind activitatea ADR Sud în anul 2024	5 rapoarte elaborate	01.03.2024- 15.01.2025	SME/SMIP/ SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare În perioada de referință a fost elaborat raportul privind realizarea planului de activitatea pentru trimestrul I anul 2024.	8,76
Obiectiv 5: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact							
- 4 angajați instruiți.							
1.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	Nr. participanți la instruiri Nr. instruirii organizate	02.01.2024- 31.12.2024	SA SPCR/SMIP/ SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare - 13 angajați instruiți; - 6 instruirii organizate: - Atelier pentru instituțiile publice responsabile de politica de dezvoltare regională și locală în contextul statutului de țară candidată la UE a RM (11.01.2024 – 2 angajați); - Instruire în domeniul situațiilor de urgență (23.01.2024 – 12 angajați);	0,27

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată;</i> - <i>În curs de realizare;</i> - <i>Realizată.</i> (descrierea succintă)	Costul realizării
						- Atelier de instruire: Marketing teritorial, inclusiv festivalurile locale ca instrument turistic de promovare a regiunii; Proiecte comune între primării/cooperare intercomunitară în dezvoltarea economică locală (25 - 26.01.2024 – 2 angajați); - Sesiunea de prezentare Open Gov Challenge (01.02.2024 – 2 angajați); - Sesiune de instruire privind semnarea și expedierea Raportului anual privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial și a Declarației de răspundere managerială prin intermediul platformei de raportare on-line (06.03.2024 – 1 angajat); - Instruire în domeniul protecției civile și situațiilor excepționale (19.03.2024 – 3 angajați).	
2.	Facilitarea/organizarea instruirilor pentru APL și	Nr. instruirii facilitate/organizate	02.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: La solicitarea MIDR, Agenția a completat și transmis Chestionarul privind susținerea	2,97

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	alți actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională				Contabil Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	elaborării Conceptului de instruire pentru Autoritățile publice locale din RM în domeniul dezvoltării integrate și managementului proiectelor. Instruirile pentru APL urmează a fi desfășurate în perioada următoare.	
3.	Organizarea instruirilor aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	Nr. sesiuni de instruire organizate Nr. consultări oferite Nr. cereri de finanțare recepționate	01.03.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Neinițiat: În perioada de referință, Agenția nu a organizat instruirii aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL în contextul în care nu au fost lansate apeluri.	0
4.	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	01.03.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Neinițiat: În perioada trimestrului I, ADR Sud nu a participat în cadrul vizitelor de studiu.	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Activități complementare							
1.	Elaborarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare de către MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	13.11.2023-06.02.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat: - 1 Plan de activitate al ADR Sud pentru anul 2024 elaborat și aprobat de către MIDR.	în limita bugetului aprobat
2.	Elaborarea și aprobarea Planurilor de activitate ale secțiilor din cadrul ADR Sud	4 planuri de acțiuni elaborate și aprobate	13.11.2023-20.03.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat: - 4 Planuri de acțiuni ale SPCR, SMIP, SME și SA elaborate și aprobate.	în limita bugetului aprobat
3.	Colectarea, sistematizarea și prezentarea MIDR a datelor statistice privind înzestrarea APL I cu dotări și facilități	1 tabel sistematizat cu date statistice elaborat și remis către MIDR	17.01.2024-23.01.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist in monitorizare proiecte Specialist resurse umane Specialist în comunicare	Realizat: La solicitarea MIDR, au fost colectate, sistematizate și remise către MIDR date statistice cu privire la înzestrarea APL I cu dotări și facilități.	în limita bugetului aprobat
4.	Participare în cadrul evenimentului „Ziua	1 participare la eveniment	28.01.2024	SPCR SMIP SME	Director ADR Sud Șef SPCR	Realizat: ADR Sud a participat și a promovat rolul și atribuțiile Agenției, CRD Sud, inclusiv	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	profesională a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”					rezultatele obținute pe parcursul activității în cadrul evenimentului „Ziua profesională a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”.	
5.	Elaborarea notei informative și raportului cu privire la implementarea PNDOPC în mun. Cahul și prezentarea către MIDR	1 notă informativă elaborată și prezentată MIDR 1 raport de progres elaborat și prezentat MIDR	30.01.2024-06.02.2024	SME SMIP SME	Șef SPCR	Realizat: La solicitarea MIDR, au fost colectate și sistematizate datele aferente implementării PNDOPC în mun. Cahul, inclusiv au fost elaborate și remise în adresa MIDR Nota informativă și Raportul de progres cu privire la implementarea Programului.	în limita bugetului aprobat
6.	Participarea în cadrul sesiunilor de informare cu privire la noile Programe de cooperare	Nr. participări la sesiuni	14.02.2024 27.03.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - Participare în cadrul sesiunii de informare Interreg Europe - Ziua de Informare/ Introducere în Program”; - Participare în cadrul sesiunii de informare „Introducerea Programului EU LIFE și a celor 4 subprograme”.	în limita bugetului aprobat
7.	Participare în cadrul Conferinței finale de încheiere a Programului	1 participare la eveniment	14.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR Șef SME	Realizat: ADR Sud a participat și promovat rezultatele obținute în cadrul proiectului „Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	România-RM 2014-2020					culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă” la Conferința finală de încheiere a Programului România-RM 2014-2020.	
8.	Organizarea și desfășurarea ședințelor comune de lucru cu APL I Cimișlia, Tvardița și Valea Perjei cu privire la dezvoltarea Cererilor complete de finanțare aferente Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă	Nr. ședințe organizate și desfășurate	19.02.2024-31.05.2024	SPCR SMIP SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în monitorizarea proiectelor Contabil Jurist	În curs de realizare: 8 ședințe organizate și desfășurate în teritoriu cu reprezentanții Primăriilor Cimișlia, Tvardița și Valea Perjei cu privire la dezvoltarea Cererilor complete de finanțare aferente Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă.	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
9.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. ședințe desfășurate	26.03.2024	SPCR SMIP SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: ADR Sud a participat la ședința de lansare a Programului deschis pentru dezvoltare urbană în Moldova, organizată de Banca germană de dezvoltare KfW în parteneriat cu MIDR.	în limita bugetului aprobat
10.	Participare în cadrul Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	Nr. participări ședințe Nr. documente examinate	29.03.2024	Director ADR Sud	Director ADR Sud Șef S PCR	În curs de realizare: Urmare a reincluderii ADR Sud în calitate de membru al GL 22 în baza HG 180/2024, Anexa 2, Agenția a participat la o ședință a GL. - 9 documente examinate.	în limita bugetului aprobat
11.	Examinare și elaborarea avizelor Agenției în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor în	Nr. de cereri de finanțare Nr. de avize	20.03.202- 29.03.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - Ca urmare au fost examinate 37 de cereri de finanțare și respectiv au fost elaborate 37 de avize din Agenției	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	domeniul dezvoltării locale (pct. 28, alin. 3), lit. d) din Anexa nr. 3 la HG nr. 152/2022)						
12.	Implementarea proiectului „Aprovizionare cu apă și sanitație în r-l Cahul” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei prin intermediul băncii KfW	Nr. raport elaborat și remis în adresa KfW Nr. de ședințe Nr. de vizite Nr. publicații	15.01.2024-31.12.2024	SMIP SPCR SME SA	Șef SMIP Șef SPCR Șef SME Șef SA Specialist în monitorizarea proiectelor Specialist în achiziții Jurist Specialist în comunicare și relații APL/CRD	În curs de realizare: - 1 raport de progres elaborat și remis în adresa KfW cu privire la activitățile realizate de către AEP II (ADR Sud) în semestrul II, 2023; - 3 vizite de monitorizare desfășurate; - 6 ședințe desfășurate; - 15,94 km rețea de canalizare construit inclusiv 6,11 km în anul 2024; - 1071 de conectări la gospodărie inclusiv în 468 în anul 2024; - 67,6 % de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate. - actualizată informația de pe site www.adrsud.md privind proiectul AAC în raionul Cahul cu 10 publicații „Noutățile proiectului”, 11 publicații la rubrica „Publicații și resurse” pentru perioada anilor 2022-	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						2023 la solicitarea comunicatorului proiectului.	
13.	Ședința comună a Comitetului de Monitorizare al proiectului MSPL și a Comitetului Director al Acțiunii finanțate de UE pentru implementarea măsurilor de infrastructură în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și eficienței energetice în clădirile publice		23.02.2024	Director ADR Sud Șef SMIP Șefa SME	Director ADR Sud Șef SMIP Șef SME	Realizat: 1 Proces Verbal al rezultatelor implementării proiectului MSPL și a Acțiunii finanțate de UE pentru implementarea măsurilor de infrastructură în domeniul AAC și EF.	în limita bugetului aprobat
14.	Colectare informației și și completarea chestionarelor în cadrul campaniei „Guvernul Construiește”	Nr. chestionare Nr. cartonașe examinate	27.02.2024- 29.02.2024	SPCR	Specialist comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat: - 14 chestionare completate la solicitarea MIDR privind proiectele implementate, în proces de implementare de către ADR Sud în perioada 2022-2024 pentru campania de informare „Guvernul construiește”;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 5 cartonașe ale raioanelor din RDS examinate.	

TOTAL – 59 acțiuni, dintre care:	Neinițiate	În curs de realizare	Realizate
Trimestru I – 11 acțiuni	5	2	4
Trimestru II – 2 acțiuni		2	
Trimestru IV – 5 acțiuni			
Trimestru I - III 5 acțiuni			2
Trimestru I – IV – 27 acțiuni		26	
Trimestru II-III - 1 acțiune			
Trimestru II-IV – 3 acțiuni			
Trimestru III –IV - 5 acțiuni			

ELABORAT:

Șefa SPCR Irina COROIAN _____

Șef SMIP Andrei POPUȘOI _____

Șefa SA Oxana GRAUR _____

Șefa SME Olga DIACONU _____

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională și locală

Igor MALAI _____

Șef adjunct direcție, Șef secție programe de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL _____