

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (în perioada 01.01.2025-30.06.2025)
CONSTRUCȚII ȘI URBANISM								
1.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (UIP) Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md	20,4 mil. EURO 13,4 mil. EURO Împrumut (contribuția Băncii – 65%; contribuția APL - 35%) Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012	2013-2024	Scopul: Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova. Activitățile principale ale proiectului: Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.	Construcții și locuințe	<u>Trimestrul I 2025</u> - La obiectivul din orașul Cimișlia au fost finalizate lucrările de finisare, iar în prezent se pregătește evaluarea finală pentru încheierea acestora; - La obiectivul din orașul Rezina au fost realizate lucrări la rețelele de gaze interne și externe, rețelele electrice interne și externe, sistemul de încălzire și ventilație, sistemul de alimentare cu apă, tencuieli cu amestec uscat și lucrări de amenajare. De asemenea, au fost identificate lucrări suplimentare care necesită o nouă procedură de achiziție. <u>Trimestrul II 2025</u> - Lucrările de construcție la obiectivul din Cimișlia au fost finalizate. În perioada 13–20.06.2025, a

								activat Comisia de recepție la terminarea lucrărilor. În urma evaluării, Comisia a solicitat efectuarea unor încercări suplimentare la sistemul de ventilare, sistemul de alimentare cu apă și cel de alimentare cu energie electrică. După prezentarea rapoartelor de încercări, Comisia își va relua activitatea pentru finalizarea procesului de recepție. - În perioada raportată, în colaborare cu administrația raionului Rezina, au fost definitive și aprobate lista și volumele lucrărilor suplimentare. Totodată, ONDIMP a oferit asistență tehnică Consiliului raional Rezina în procesul de obținere a acceptului prealabil din partea CEB pentru finanțarea acestor lucrări din contul împrumutului acordat în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”.
2.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile Faza III	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (UIP)	32 303 382 EURO Costul total estimat al proiectului 27 000 000 EURO Valoarea contribuției Băncii 7 223 382 EURO	2023-2030	• Construcția a cca 500 locuințe sociale destinate categoriilor eligibile pentru închiriere, care ar asigura cu locuințe cca 1500 beneficiari; • Renovarea/modernizarea căminelor studențești, care ar asigura cca 2000 beneficiari cu locuri în cămin; • Construcția azilurilor pentru cca 1000 bătrâni.	Construcții și locuințe	<u>Trimestrul I 2025</u> - Au fost semnate acordurile de colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (21 martie 2025) și cu Ministerul Educației și Cercetării (10 martie 2025), în scopul implementării Proiectului „Locuințe publice III”, care include reconstrucția azilurilor

				Valoarea contribuției APL				pentru vârstnici și a căminelor studențești; - Consiliul <i>Instituției Publice</i> <i>Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova – Proiect”</i> a aprobat pentru finanțare două obiective: Centrul de plasament pentru persoane cu dizabilități din orașul Bălți și căminele studențești ale Universității de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova. <u>Trimestrul II 2025</u> <u>Componenta „Azil pentru bătrâni”</u> ONDIMP a inițiat procedurile de implementare pentru dezvoltarea infrastructurii Centrului de plasament pentru persoane cu dizabilități din municipiul Bălți. A fost evaluată starea tehnică a bunului imobil și s-a asigurat efectuarea expertizei tehnice a construcțiilor. De asemenea, au fost elaborate caietul de sarcini și documentația de participare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparație a Centrului. Licitația publică a fost lansată, iar procesul este în desfășurare, cu termen de prezentare a ofertelor – 14.07.2025.
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---

							<u>Componenta „Cămine studentești”</u> ONDIMP a inițiat procedurile de implementare pentru dezvoltarea infrastructurii Căminului studentesc nr. 11 al UTM și a Căminului nr. 4 al USM. Pentru obiectivul Căminul nr. 11 al UTM, a fost asigurată efectuarea auditului energetic al documentației de proiect și au fost formulate propuneri de completare a acestuia cu soluții de eficiență energetică. Ajustarea proiectului tehnic la cerințele de eficiență energetică este în curs de desfășurare. De asemenea, elaborarea caietului de sarcini și a documentației de participare la licitație se află în derulare. Pentru obiectivul Căminul nr. 4 al USM, ONDIMP a asigurat efectuarea expertizei tehnice a construcțiilor. Totodată, au fost elaborate caietul de sarcini și documentația de participare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparație a căminului. Licitația publică a fost lansată, iar prin Decizia din 19.06.2025 a fost desemnată oferta
--	--	--	--	--	--	--	---

							câștigătoare. Totuși, această decizie a fost contestată, iar procedura se află în prezent în examinare la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. <u>Componenta „Locuințe sociale”</u> În urma apelului lansat de către MIDR, ONDIMP a asigurat furnizarea explicațiilor suplimentare privind scopul apelului și obiectivele proiectului „Locuințe publice III”. De asemenea, au fost organizate sesiuni de informare privind condițiile de eligibilitate pentru autoritățile publice locale interesate să aplice la proiect. Totodată, au fost desfășurate ședințe consultative privind procedurile administrative care trebuie urmate pentru depunerea aplicațiilor. Ședințe directe au fost organizate cu administrațiile Consiliilor raionale Sângerei, Telenești și Fălești.
--	--	--	--	--	--	--	--

DEZVOLTAREA REGIONALĂ/ APĂ ȘI CANALIZARE

1.	Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul	Guvernul Germaniei UE Banca de dezvoltare KfW	Primăria mun. Cahul Agenția de Dezvoltare Sud	Cca 46,4 mil. EURO (grant) Guvernul Germaniei: 33,5 mil. EURO UE: 12,9 mil. EURO a) BMZ-No. 2015 68 344 (Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul) – 22,0 mil EURO consultanță de implementare și Componenta 1: Investiții pentru alimentarea cu apă și canalizare în Cahul); b) BMZ-No. 2016 689 04 (Inițiativă pentru sanitație) – 10,0 mil EURO pentru (Consultanță de implementare și Componenta 2: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul) c) BMZ-No. 2017 704 03 (Măsuri de însoțire) – 1,5 mil EURO pentru (Componenta 3: Consultanță pentru	2018-2024	Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia.	Apă și canalizare	<u>Trimestrul I 2025</u> În baza contractului de consultanță încheiat cu Fichtner W&T GMBH la data de 03.06.2019, având o valoare de 5,55 milioane EURO, până la data de 31.03.2025 au fost valorificate servicii în sumă de 3,87 milioane EURO (70%). Totodată, în perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni, conform contractelor/loturilor: Contract #1, LOT 1 – Alimentare cu apă: Contractul a fost semnat cu compania Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) la data de 27.07.2023, cu o valoare totală de 7,226 milioane EURO. În primul trimestru al anului 2025, au fost montate 7,1 km de apeduct magistral (86% din lungimea planificată) și au fost reabilitați aproximativ 3,33 km de rețele urbane de apă (55%). Până la 31.03.2025 a fost valorificată suma de 3,42 milioane EURO (47%). Termen estimativ de finalizare: trimestrul III al anului 2025. Contract #1, LOT 2 – Canalizare: Contractul a fost semnat la 29.03.2023 cu asocierea JV PGC-Casrep (Moldova-România), având o valoare inițială de 9,39 milioane EURO. După semnarea mai multor acorduri adiționale, valoarea
----	---	---	--	---	-----------	--	--------------------------	--

				consolidarea instituțională) UE: 12,9 mil. EURO a.) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 10,124 mil EURO pentru (Componenta 4: Extinderea rețelei de apă și canalizare în Cahul și satele învecinate, alte investiții) b) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 2,776 mil EURO pentru (Componenta 5: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul, sistem de contorizare la distanță)			totală a contractului a crescut la 10,17 milioane EURO. Până la 31.03.2025 a fost valorificată suma de 8,74 milioane EURO (86%). Stadiul lucrărilor: în ianuarie 2025 a fost semnat Ordinul de Variație nr. 6 prin care s-a inclus în sarcina Contractorului Construcției Stației de captare a apei potabile din râul Prut, care a început lucrările de realizare a acestei sarcini. Totodată, au fost finalizate lucrările de construcție-montare a rețelei de canalizare (31 km) și a 2020 cămine individuale, toate predate Primăriei municipiului Cahul; Este în curs de desfășurare procesul de conectare individuală a populației; până în prezent, aproximativ 370 de gospodării (18%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare; Sunt în curs de desfășurare lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul. Contractul #2: Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 cu asocierea JV Alkatas Metag (Turcia), având o valoare inițială de 8,961 milioane EURO. Contractul prevede lucrări de proiectare și construcție a unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru orașul Cahul și satele învecinate. În urma semnării mai multor acorduri adiționale, valoarea
--	--	--	--	---	--	--	---

							finală a contractului este de 9,109 milioane EURO. Până la data de 31.03.2025, a fost valorificată suma de 5,81 milioane EURO, ceea ce reprezintă 64%. Contractul #4, Lot 2 – ACC O&M Echipamente și Vehicule: Contract semnat cu EAST TEST SRL la data de 31 ianuarie 2023 și finalizat la 30 noiembrie 2023. Contractul prevede dotarea SA „Apă Canal Cahul” cu vehicule și echipamente de intervenție. Valoarea contractului este de 489,0 mii EURO. Contractul este încheiat și se află în perioada de garanție. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni: Contract #1, LOT 1 – Alimentare cu apă: (semnat la 27.07.2023), cu o valoare totală de 7,226 milioane EURO. Până la 30.06.2025 a fost valorificată suma de 4,11 milioane EURO (57%). Termen estimativ de finalizare: trimestrul III al anului 2025. Totodată, au fost montate 7,70 km de apeduct magistral (93% din lungimea planificată) și au fost reabilitați aproximativ 3,65 km de rețele urbane de apă (61%). Contract #1, LOT 2 – Canalizare: (semnat la 29.03.2023)
--	--	--	--	--	--	--	---

								În trimestrul II 2025 A continuat procesul de conectare individuală a populației; până la 30 iunie 2025, aproximativ 506 de gospodării (25%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare; Lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul continuă. Până la 30.06.2025 a fost valorificată suma de 9,50 milioane EURO (86%). Contractul #2: Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 Până la data de 30.06.2025, a fost valorificată suma de 6,29 milioane EURO, ceea ce reprezintă 69%. Lucrările de finalizare, extinse până în luna iunie 2025 au continuat, dar având în vedere întârzierea, se analizează soluții pentru extinderea termenului de execuție. Contractul nr. 3 – Rețele rurale de alimentare cu apă și canalizare: a fost semnat cu Asociația Polimer Gaz Conduțe și Irinda Prim, în valoare de 11,40 milioane euro. Începerea lucrărilor este preconizată pentru luna iulie 2025.
2.	Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală	Guvernul Germaniei	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	25 mil. EURO (grant)	2019-2025	Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și	Apă și canalizare	<u>Trimestrul I 2025</u>

						Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă.		În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități importante: -Au fost solicitate și recepționate autorizațiile de defrișare; -Au fost solicitate autorizațiile de subtraversare în zona drumului; -Au fost efectuate vizitele de inspecție a materialelor de construcție prevăzute în contract; -Au fost aprobați furnizori de materiale propuși de antreprenor; -Au fost recepționate și evaluate tehnic cele 3 oferte depuse în cadrul procedurii de achiziții Faza 2, privind contractarea serviciilor de proiectare pentru localitățile: Sireți, Seliște Nouă, Bucovăț, Rassvet, Tuzara, Făgureni, Sipoteni, orașul Strășeni și orașul Călărași. -Au fost ajustați termenii de referință pentru contractarea serviciilor de consultanță AMC2; -Au fost organizate instruirii pentru membrii Unităților de Implementare a Proiectului (UIP) și a operatorilor S.A. Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași. -Au fost implementate activități de promovare și vizibilitate a proiectului (crearea paginii de Facebook, dezvoltarea logo-ului proiectului, elaborarea și distribuirea comunicatelor de presă, realizarea materialelor promoționale). <u>Trimestrul II 2025:</u>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								În trimestrul II 2025, au fost realizate următoarele activități majore: -Organizarea evenimentului de lansare a lucrărilor de construcție – 19 iunie 2025; -Organizarea și raportarea în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere din 23 mai 2025; -Aprobarea materialelor principale din cadrul contractului privind construcția apeductului magistral, semnat la 30 septembrie 2024; -Finalizarea evaluării tehnice pentru achiziția serviciilor de proiectare – Faza 2 (3 oferte depuse); -Coordonarea și clarificarea lucrărilor de subtraversare în zona străzii Mircești, Chișinău, cu reprezentanții DGMU; -Asigurarea procedurii de despăgubire a proprietarilor de terenuri agricole afectate de lucrările de construcție; -Monitorizarea procedurii de defrișare a masei lemnoase pe coridorul de lucru al apeductului magistral; -Extinderea termenului de inițiere a lucrărilor pentru autorizațiile de construire eliberate; -Încheierea serviciilor de consultanță din cadrul contractului AMC1 (suport și consultanță pentru operatorii din Strășeni și Călărași); -Ajustarea termenilor de referință pentru viitorul contract AMC2 (suport și consultanță pentru operatorii din Strășeni și Călărași);
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								-Analiza, comentarea și coordonarea rapoartelor lunare/trimestriale prezentate de companiile de consultanță (supraveghere tehnică, AMC1).
3.	Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova, Faza 1	Guvernul Federal German	Agenția de Dezvoltare Regională Centru Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău	14 mil. EURO (grant)	2024-2028	Modernizarea eficientă din punct de vedere energetic a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare se va realiza prin: - elaborarea documentației de proiectare; - supravegherea tehnică de către autor; - efectuarea auditurilor energetice ale infrastructurii existente; - realizarea lucrărilor de construcție.	Apă și canalizare Eficiență energetică	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare nu au fost întreprinse acțiuni <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități: -A fost organizată o ședință cu reprezentanții Agenției Dezvoltare Regională (ADR) Centru și consultanții responsabili de modulul 3, în cadrul căreia s-a discutat detaliat asupra Analizei Politicii de Mediu și Sociale (PEA). Au fost clarificate obiectivele, metodologia și etapele de implementare a acestei analize, pentru a asigura conformitatea cu cerințele proiectului; -A avut loc o ședință similară cu consultanții modulului 4, axată pe evaluarea „Peace and Conflict Assessment of Moldova”. În cadrul acestei întâlniri au fost revizuite stadiul actual al studiului, riscurile potențiale identificate, precum și factorii socio-politici relevanți pentru implementarea proiectului. Experții implicați au elaborat și prezentat următoarele rapoarte cheie:

							<i>Environmental & Social Due Diligence</i> – raport privind evaluarea impactului de mediu și social al proiectului, cu recomandări pentru gestionarea riscurilor identificate; <i>PEA Analysis</i> – analiza detaliată a politicilor de mediu și sociale aferente proiectului; <i>Peace and Conflict Assessment</i> – evaluarea riscurilor legate de pace și conflicte în zonele de implementare; <i>Analysis of the Target Groups and Project-Affected People</i> – studiu privind grupurile țintă și persoanele afectate de proiect, care sprijină dezvoltarea măsurilor de protecție și consultare adecvate. Aceste activități și documente vor contribui la o implementare eficientă a proiectului, asigurând respectarea cerințelor sociale și de mediu, precum și gestionarea adecvată a riscurilor identificate.
4.	Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova	Banca Mondială	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	45,65 mil. EURO (44,1 mil. EURO credit, 1,55 mil. EURO grant)	2022-2027	Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efektiv în caz de o criză sau urgență. Componenta 1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în	Apă și canalizare <u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1.1. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”: -A fost evaluată documentația tehnică pentru construcția sistemului de canalizare și

					condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate; 1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere); 1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice. Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruiți/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ. 2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare; 2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de		epurare (PLANT – instalații, proiectare, furnizare și instalare); -A fost desfășurată evaluarea propunerilor tehnice pentru serviciile de supraveghere tehnică; -A fost finalizat Studiul de Biodiversitate; -A fost transmis către Agenția de Mediu pachetul de documente (ESIA și Studiul de Biodiversitate) pentru obținerea Acordului de Mediu. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani</i>”: A fost inițiată actualizarea proiectului tehnic de execuție și a devizelor de cheltuieli (în curs de desfășurare); Au fost finalizate și aprobate Evaluarea Impactului de Mediu și Social (EIMS), Studiul de Biodiversitate și Planul de Management de Mediu și Social (PMMS); -A fost recepționat Acordul de Mediu emis de Agenția de Mediu; -A fost elaborat Planul de acțiuni privind strămutarea (RAP) (în curs de elaborare). Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”: • Cererea de Oferte pentru lucrări de construcție (Specific
--	--	--	--	--	--	--	---

					consultanță și instruiți/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați); 2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruiți pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul 1.1). 3. Managementul și coordonarea proiectului. 4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a	Procurement Notice – SPN) a fost aprobată și publicată • TR (termeni de referință) pentru supraveghere tehnică aprobată de experții Băncii Mondiale Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat</i>”: -A fost recepționată versiunea finală a studiului de fezabilitate - a fost recepționată nota „lipsă de obiecții” de la experții BM pentru Evaluarea Impactului de Mediu și Social. (ESIA). Pentru subproiectul: „<i>Proiect pilot pentru sanitație în gospodăria din localitățile rurale</i>”: -A fost finalizată etapa II a procesului de selectare a localității beneficiare (localitate schimbată), urmând aprobarea de către Grupul de Coordonare a Proiectului; 1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice</i> (școli și centre medicale): -Sunt în fază finală lucrări de construcție în 4 școli din regiunea UTA Găgăuzia, 2 școli din raionul Cahul și 1 Vulcănești; -Au fost recepționate și verificate 9 proiecte de execuție și 1 deviz de cheltuieli actualizat pentru instituțiile educaționale regiunea NORD. Pentru aceste obiecte a fost publicată cererea de
--	--	--	--	--	--	--

					fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare. Activitățile principale ale subproiectului Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut din raionul Râșcani includ: -Actualizarea documentației tehnice de proiect; -Elaborarea evaluării impactului de mediu și social, -Desfășurarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție; -Construirea rețelei de alimentare cu apă. Obiective: -Crearea unui nou sistem regional de alimentare cu apă, cu sursa de apă din râul Prut. -Construirea stației de captare a apei. -Construirea stației de tratare a apei. -Realizarea stațiilor de pompare și a rețelelor de alimentare cu apă. Beneficiari: peste 9.000 de locuitori din localitățile Costești, Duruitoarea, Proscureni, Păscăuți, Damașcani, Duruitoarea Nouă, Dumeni, Horodiște și Petrușeni. Activitățile principale ale subproiectului Extinderea și		Exprimare a Interesului pentru lucrările de construcții -Au fost recepționate 13 proiecte de execuție verificate pentru centre medicale. A fost publicata cererea de Exprimare a Interesului pentru lucrările de constructii institutii medicale lotul SUD si NORD. -Sunt în proces de Contractare serviciile de supraveghere tehnică pentru regiunea NORD (instituiii educaționale și cente medicale) si regiunea SUD (centre medicale) -Au fost semnate 16 acorduri de finanțare pentru instituțiile medicale din regiunea SUD și instituțiile educaționale din regiunea Nord. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”: -A fost aprobată și publicată Cererea de Oferte pentru lucrările de construcție (Specific Procurement Notice – SPN); -Au fost aprobați Termenii de Referință (TR) pentru supravegherea tehnică de către experții Băncii Mondiale. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat</i>”: -A fost recepționată versiunea finală a studiului de fezabilitate; -A fost recepționată nota de „lipsă de obiecții” de la experții Băncii Mondiale privind
--	--	--	--	--	--	--	--

						îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”: Proiectul se referă la investiții în infrastructură în domeniul AAC raională și locală a comunităților din RDN, având ca scop: • Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate; • Servicii de canalizare.		Evaluarea Impactului de Mediu și Social (ESIA). Pentru subproiectul „<i>Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale</i>”: -A fost finalizată Etapa II a procesului de selectare a localității beneficiare (localitate modificată), urmând a fi obținută aprobarea din partea Grupului de Coordonare a Proiectului. 1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale):</i> -Sunt în fază finală lucrările de construcție în 4 școli din regiunea UTA Găgăuzia, 2 școli din raionul Cahul și 1 școală din Vulcănești; -Au fost recepționate și verificate 9 proiecte de execuție și 1 deviz de cheltuieli actualizat pentru instituțiile educaționale din regiunea NORD; pentru aceste obiective a fost publicată Cererea de Exprimare a Interesului privind lucrările de construcție; -Au fost recepționate 13 proiecte de execuție verificate pentru centrele medicale; a fost publicată Cererea de Exprimare a Interesului pentru lucrările de construcție aferente instituțiilor medicale din loturile SUD și NORD; -A fost inițiat procesul de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică pentru
--	--	--	--	--	--	---	--	---

							regiunea NORD (instituții educaționale și centre medicale) și regiunea SUD (centre medicale); -Au fost semnate 16 acorduri de finanțare pentru instituțiile medicale din regiunea SUD și instituțiile educaționale din regiunea NORD. 2.1. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS: -A fost semnat contractul pentru elaborarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație; -Este în derulare procesul de achiziție pentru revizuirea Normativului de proiectare și construcții pentru alimentarea cu apă; -Au fost recepționate și aprobate livrabilele finale (Hotărârea de Guvern, conceptul, regulamentul și caietul de sarcini) în cadrul activității de elaborare a conceptului SIM pentru monitorizarea și benchmarkingul operatorilor; -Au fost finalizate studiile în cadrul Programului de calificare pentru persoanele încadrate în programul de 12 luni la Universitatea Tehnică a Moldovei. 2.2. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC: A fost finalizată evaluarea ofertei tehnice. <u>Trimestrul II 2025</u>
--	--	--	--	--	--	--	---

							1.a. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”: -Procesul de achiziție pentru construcția sistemului de canalizare și epurare (PLANT – instalații, proiectare, furnizare și instalare): evaluarea ofertelor tehnice a fost finalizată. -A avut loc deschiderea publică a ofertelor financiare. Raportul combinat de evaluare a ofertelor a fost semnat de către Grupul de lucru. Grupul de lucru a decis anularea licitației. Conform procedurilor de achiziții, urmează revizuirea documentației de achiziție și relansarea licitației în termeni proximi. -A fost emis Acordul de Mediu nr. 16. - A avut loc procesul de achiziție pentru supravegherea tehnică: evaluarea tehnică a fost finalizată, iar ședința de deschidere publică a propunerilor financiare. 1.b. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”: -Proiectul tehnic de execuție actualizat a fost depus la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor; -Este în curs de elaborare Planul de Acțiuni privind Strămutarea (RAP – Resettlement Action Plan).
--	--	--	--	--	--	--	---

							1.c. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”: - Este în derulare evaluarea ofertelor tehnice pentru lucrările de construcție; •-A fost publicat anunțul de achiziție pentru servicii de supraveghere tehnică. Evaluarea este în derulare; -A fost recepționat Certificatul de Descărcare de Sarcină Arheologică emis de Agenția Națională Arheologică. 1.d. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat”: -A fost aprobat Studiul de Fezabilitate; -Au fost elaborați Termenii de Referință pentru contractarea serviciilor de proiectare. 1.e. Pentru subproiectul: „Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale”: -A fost recepționată lista beneficiarilor cu numere cadastrale, elaborată de APL beneficiară; -A fost finalizată procedura de achiziție și a fost semnat contractul pentru serviciile de elaborare a schițelor de amplasare a soluțiilor individuale de sanitație pentru fiecare
--	--	--	--	--	--	--	---

							gospodărie și elaborarea devizului. 1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale):</i> -Au fost semnate două contracte pentru construcția a 10 instituții educaționale din lotul Nord; -A fost semnat contractul pentru construcția a 7 instituții medicale din lotul Nord și 6 din lotul Sud; -Au fost predate amplasamentele pentru cele 7 instituții medicale; -A avut loc recepția finală a lucrărilor pentru 6 instituții educaționale din lotul Sud; -A fost contractată compania pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție pentru centrele medicale din regiunile Sud și Nord (instituții educaționale și centre medicale). 2.1. <i>Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i> În cadrul activității de elaborare a Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație a fost recepționat Raportul de Inițiere și Tema-program, documente aprobate în cadrul ședinței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului. În prezent, procesul de colectare a datelor este în derulare. -Este în fază finală procesul de achiziție pentru revizuirea Normativului de proiectare și
--	--	--	--	--	--	--	---

								construcții pentru alimentarea cu apă; -Proiectul de lege privind declararea ca utilitate publică de importanță națională a Subproiectului Soroca a fost votat în prima lectură, iar pentru Cahul și Rîșcani a fost aprobată Hotărârea Guvernului; -Este în proces de aprobare și avizare conceptul, regulamentul și caietul de sarcini pentru Sistemul Informatic de Monitorizare (SIM) destinat monitorizării și benchmarking-ului operatorilor. <i>2.2. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:</i> -A fost finalizată evaluarea și a fost semnat contractul; -Raportul de inițiere a fost recepționat și aprobat; Dintre cele 4 APL fondatoare ale operatorilor AAC 2, două au aprobat deciziile Consiliului Local referitoare la aprobarea Acordului de cooperare pentru subcomponenta 2.2.
5.	Îmbunătățirea Calității Educației	Banca Mondială Parteneriatul Global pentru Educație (PGE) Parteneriatul pentru Educație Timpurie (Early Learning Partnership)	Ministerul Educației și Cercetării Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)	60 mil. DOLARI (grant)	2023-2029	Îmbunătățirea mediului de învățare în instituțiile beneficiare, sprijinirea elevilor defavorizați și întărirea capacității Ministerului Educației. <i>Obiective:</i> -Îmbunătățirea metodelor de predare pentru a crește performanța elevilor;	Educație	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: Pentru cele 14 licee din totalul de 15 licee beneficiare: -Au fost contractate companiile de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice și a devizului de cheltuieli;

		Global Concessional Financing Facility (GCFF)				-Îmbunătățirea mediului fizic și digital în instituțiile școlare și preșcolare; -Îmbunătățirea gestionării sectorului educațional și răspunsul la nevoile refugiaților; -Sprijin pentru reacția țării la dezastru natural sau situații de urgență ce afectează educația. Rezultatele propuse: -Renovarea a 15 școli și 15 grădinițe; -Construirea a 3 licee conform standardelor europene; -Dotarea a 200 de școli cu echipamente IT și materiale didactice; -Programe ample de formare pentru cadrele didactice; -Program de mentorat pentru elevii defavorizați; -Granturi pentru 120 de instituții de învățământ pentru instruire și bune practici.	-A fost stabilit termenul de execuție la 140 de zile pentru liceele beneficiare din proiectul finanțat de Banca Mondială și implementat de FISIM, iar pentru celelalte 10 licee – la 240 de zile; -Au fost recepționate primele livrabile pentru liceele teoretice din Anenii Noi, Ungheni și Leova. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de referință, a fost contractată compania de proiectare pentru ultima instituție din listă – Liceul Republican cu Profil Sportiv. Totodată, au fost recepționate și aprobate primele livrabile de la 12 licee – Sângerei, Cahul, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Edineț, Rezina, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi și Soroca – pentru care s-au efectuat și plățile aferente. Recepționarea livrabilului final, conform termenilor contractuali, este preconizată să înceapă în luna august 2025. Pentru cele 15 grădinițe beneficiare: -A fost contractată compania de proiectare pentru toate cele patru zone: Sud, Centru, Nord și municipiul Chișinău; -A fost stabilit termenul de elaborare a documentației tehnice de proiect și a devizului de cheltuieli la 90 de zile calendaristice, conform contractului semnat în urma procedurii de achiziție publică;
--	--	---	--	--	--	---	---

								-Este în curs de elaborare documentația tehnică pentru toate zonele. Totodată, pe perioada de raportare, au fost recepționate primele livrabile aferente documentației tehnice de proiect pentru toate cele 15 grădinițe, acestea fiind coordonate, aprobate și achitate. Recepționarea documentației integrale de proiect este preconizată pentru luna iulie 2025, urmând lansarea procedurii de licitație pentru lucrările de construcție.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT								
1.	RSP/W12/02 "Reabilitarea și modernizarea drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul, secțiunea 1 km 0+000 – km 42+200, secțiunea 2 km 42+200 – km 83+000"	Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (BERD)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) OZKA Insaat A.S. (Turcia)	56,495,268.00 EURO Împrumut	08/24/2020-12/31/2024	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrări de implementare: lucrări de terasament, așternerea stratului de balast, așternerea stratului stabilizat cu ciment. Proiectul este realizat în proporție de 61%. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrări de implementare: lucrări de terasament, așternerea stratului de balast, așternerea stratului stabilizat cu ciment.

								Proiectul este realizat în proporție de 65%.
2.	RSP/W15/04" Construcția drumului M3 Slobozia Mare Bypass, km 0+000 – km 18+290"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) Antreprenor - Irinda Prim asociere Nouconst SRL (Republica Moldova)	10, 459023,27 EURO Împrumut	12/15/2024-12/15/2025	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, antreprenorul a efectuat activitățile pregătitoare necesare pentru desfășurarea lucrărilor. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare, care au inclus: lucrări de acostamente și lucrări la stratul drenant. Proiectul este realizat în proporție de 2%.
3.	RSP/W14/01 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum M3 Chișinău-Giurgiulești, ocolirea Vulcănești"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) Automagistral-Pivden LLC (Ucraina)	21,291,226.31 EURO Împrumut	08/15/2023-02/15/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: așternerea stratului stabilizat, așternerea stratului de bază și construcția șanțurilor. Proiectul este realizat în proporție de 62%. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: așternerea stratului stabilizat, așternerea stratului de

								bază și construcția șanțurilor. Proiectul este realizat în proporție de 77%. Proiectul este realizat în proporție de
4.	RSP/W14/02 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, pe sectorul Soroca – Arionești” km 92+620-km 123+620	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)	34,639,831.46 EURO Împrumut	12/01/2023-06/03/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: lucrări de excavare a drumului, construcția rigolelor de beton și construcția podețelor. Proiectul este realizat în proporție de 32%. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: lucrări de excavare a drumului, construcția rigolelor de beton și construcția podețelor. Proiectul este realizat în proporție de 34%.
5.	RSP/W14/03 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R8.1:R8-Arionești-R14” km 0+00-9+470	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)	9,248,314,94 EURO Împrumut	10/02/2023-10/01/2025	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: lucrări de excavare a drumului,

			Rutador S.R.L. (Republica Moldova)					construcția rigolelor de beton și construcția podețelor. Proiectul este realizat în proporție de 20%. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrările de implementare: lucrări de excavare a drumului, construcția rigolelor de beton și construcția podețelor. Proiectul este realizat în proporție de 38%.
6.	RSP/W15/01 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R33:Hâncești-Lapușna-M1” km 0+00-km 37+200	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)	38 746 632,26 EURO	2024-2027	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrări de implementare: lucrări de terasament, așternerea stratului de binder și așternerea stratului reciclat. Proiectul este realizat în proporție de 30,1%. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat următoarele lucrări de implementare: lucrări de terasament, așternerea stratului de

								binder și așternerea stratului reciclat. Proiectul este realizat în proporție de 50%.
7.	Reabilitarea și modernizarea Criva – Bălți M5 (133 km)	Banca Europeană de Investiții (BEI)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, au fost finalizate pregătirile documentației de licitație pentru proiect. Acesta se află acum în proces de aprobare din partea BEI. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare, BEI a transmis acceptarea privind publicarea licitației. Echipa proiectului a demarat procesul de publicare a licitației.
8.	Construirea drumului de ocolire Cimișlia M3	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, au fost finalizate pregătirile documentației de licitație pentru proiect. Acesta se află acum în proces de aprobare din partea BEI. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare, au fost finalizate pregătirile documentației de licitație pentru proiect. BEI a transmis acceptarea privind publicarea licitației.
9.	Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum	BEI		Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale		<u>Trimestrul I 2025</u>

	R34, Hâncești – Leova – Cahul, km 83+000 – 125+000 și Construcția drumului de ocolire or. Cimișlia.		ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)		finalizarea licitației		Infrastructura de transport	În perioada de raportare, a fost inițiată licitația pentru selectarea companiei care va executa lucrările de construcție a drumului. În prezent, ASD este în faza finală a evaluării ofertelor. <u>Trimestrul II 2025</u> La moment, proiectul se află la etapa de semnare a contractului cu antreprenorul și compania de supervizare. Ulterior semnării, se va da start lucrărilor de construcție.
10.	Conectivitatea rurală în Moldova: Coridorul nr. 5, R13 - Ivanovca - Izvoare - Vanțina - Ocolina - M21	Banca Mondiala	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> Proiectul se află la etapa de pregătire a documentelor de licitație. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II a continuat procesul de pregătire a documentelor de licitație.
11.	Conectivitatea rurală în Moldova: Coridorul nr.24, R3 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia– Enichioi- R37	Banca Mondiala	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> Proiectul se află la etapa de pregătire a documentelor de licitație. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II a continuat procesul de

								pregătire a documentelor de licitație.
12.	Conectivitatea rurală în Moldova: Coridorul 8.1 și 8,2 -Cornești - Boghenii Noi - Năpădeni - M5	Banca Mondiala	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și modernizarea drumurilor locale	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> Proiectul se află la etapa de pregătire a documentelor de licitație. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II a continuat procesul de pregătire a documentelor de licitație.
13.	Organizarea fluxurilor de transport pentru a crește capacitatea infrastructurii, siguranța și eficiența punctului de trecere a frontierei comun RO-MD-UA de la Galați-Giurgiu-lești-Reni	Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility) (CEF) BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	7,800,000 EURO GRANT 7,800,000 EURO Împrumut	2024-2027	Proiectul are ca obiectiv construcția și modernizarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră dintre România, Republica Moldova și Ucraina, având în vedere extinderea zonei principale a punctului de trecere a frontierei TEN-T Galați/Giurgiu-lești/Reni. Acesta prevede o serie de intervenții atât în infrastructura rutieră, cât și în cea a punctelor de trecere a frontierei, inclusiv dotările necesare, pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestei zone.	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> Se lucrează la organizarea licitației pentru selectarea companiei care va efectua lucrările, aceasta fiind planificată pentru aprilie 2025. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II a continuat procesul de lucru la organizarea licitației pentru selectarea companiei care va efectua lucrările. S-a decis ca licitația să fie amânată pentru toamna anului 2025.
14.	Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere Albita - Leușeni RO-MD	Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility) (CEF)	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	18,000,000 EURO GRANT 18,000,000 EURO Împrumut	2024-2027	Proiectul are ca scop modernizarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Albita - Leușeni, între România și Republica Moldova, pentru a îmbunătăți capacitatea și eficiența Punctului de Trecere a Frontierei. Activitățile		<u>Trimestrul I 2025</u> Se lucrează la organizarea licitației pentru selectarea companiei care va efectua lucrările, aceasta fiind planificată pentru aprilie 2025.

	Construcția infrastructurii transfrontaliere Ungheni RO-MD	Banca Mondială				planificate includ intervenții atât asupra infrastructurii acestuia, cât și asupra dotărilor necesare, cu obiectivul de a asigura interoperabilitate și un flux corespunzător al serviciilor de trecere a frontierei, în conformitate cu reglementările în vigoare. Proiectul are ca scop îmbunătățirea mobilității și multimodalității în regiunea Dunării prin modernizarea infrastructurii transfrontaliere la conexiunea Ungheni RO-MD. Acesta va spori capacitatea și siguranța drumurilor, facilitând transportul între România și Moldova. Inițiativa integrează rețelele rutiere cu sistemele de transport feroviar și fluvial, optimizând astfel circulația bunurilor și a pasagerilor.	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II a continuat procesul de lucru la organizarea licitației pentru selectarea companiei care va efectua lucrările. S-a decis ca licitația să fie amânată pentru toamna anului 2025 <u>Trimestrul I 2025</u> Se lucrează la organizarea licitației pentru selectarea companiei care va efectua lucrările, aceasta fiind planificată pentru aprilie 2025. <u>Trimestrul II 2025</u> Au fost demarate lucrări de fundație pentru construcția podului.
15.	Construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat dintre Moldova și Ucraina, în zona localităților Cosăuți - Yampil	În curs de identificare	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	Se va indica după finalizarea licitației	2023-2026	Construcția podului rutier transfrontalier peste Nistru, între Cosăuți și Yampil, va îmbunătăți mobilitatea în regiunea Dunării, facilitând legătura dintre Moldova și Ucraina. Această infrastructură va crește capacitatea rutieră, va reduce distanțele de călătorie și va optimiza transportul de mărfuri și pasageri, promovând astfel comerțul regional și cooperarea economică.	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> Partea ucraineană este în curs de elaborare a Studiului de Fezabilitate, care va servi drept bază pentru ambele părți implicate. În paralel, au avut loc ședințe ale Comisiei mixte moldo-ucrainene privind construcția podului rutier peste râul Nistru, în zona Cosăuți-Yampil, în cadrul cărora au fost discutate aspecte

							tehnice și detalii organizatorice. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au înregistrat progrese. De menționat că în cadrul ședințe comune moldo-ucrainene, desfășurată în luna aprilie 2025, autoritățile ucrainene au comunicat decizia de a suspenda acest proiect. Principalul motiv invocat pentru stoparea lucrărilor îl reprezintă lipsa fondurilor care urmează să fie alocate de către Ucraina, care, din cauza războiului, este nevoită să redirecționeze resursele către alte priorități. Construcția podului Cosăuți–Yampol urma să dureze aproximativ doi ani, cu termen de finalizare estimat în anul 2027.
16.	Reabilitarea și modernizarea Chișinău – Leușeni M1	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”	Se va indica după finalizarea licitației	2025-2028	Scopul proiectului este de a îmbunătăți rețeaua națională de drumuri prin modernizarea drumului M1, care asigură conexiunea între Chișinău și București. Proiectul vizează eliminarea constrângerilor infrastructurii, creșterea siguranței rutiere, reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea aspectelor sociale și sporirea capacității,	Infrastructura de transport <u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, s-a lucrat la elaborarea proiectului tehnic al drumului și a detaliilor de execuție. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II s-a avansat în finalizarea proiectului tehnic pentru

						generând totodată beneficii de mediu.		reabilitarea și modernizarea drumului Proiectul structurat în patru loturi, se află în etapa finală de expertizare și verificare de către ASD.
17.	Extinderea și construirea secțiunilor 2, 3, 4, 5 și 6 ale inelului rutier M2 din Chișinău	În curs de identificare	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	Se va indica după finalizarea licitației	2025-2030	Scopul proiectului este de a îmbunătăți conectivitatea regională, de a spori eficiența transportului și de a sprijini creșterea economică în Moldova. Acesta va aduce beneficii comunităților locale, afacerilor și autorităților publice, promovând în același timp soluții de transport durabile și multimodale, consolidând legăturile cu regiunea Dunării și facilitând integrarea în coridoarele de transport europene.	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, s-a lucrat la elaborarea studiilor de fezabilitate și planificate pentru finalizare la sfârșitul lunii aprilie 2025. Studiile sunt efectuate de European Projects and Initiatives for Cooperation (EPIC), program al Băncii Europene de Investiții (BEI). <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare, s-a avansat în procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate și fezabilitate. Documentele preliminare au fost prezentate către MIDR spre avizare, coordonare, aprobare.
18.	Construcția autostrăzii Iași - Ungheni - Chișinău - Odessa	În curs de identificare	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	Se va indica după finalizarea licitației	2026-2032	Obiectivul proiectului este de a crea o autostradă modernă și eficientă care să lege Iași, Ungheni, Chișinău și Odessa. Acesta vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin sisteme avansate de gestionare a	Infrastructura de transport	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, s-a lucrat la elaborarea studiilor de fezabilitate și fezabilitate, care sunt

						traficului, geometrie optimizată a drumului și pavare de înaltă calitate. Proiectul își propune să reducă timpul de călătorie, să crească eficiența logisticii transfrontaliere și să susțină creșterea economică prin modernizarea infrastructurii de transport dintre România, Moldova și Ucraina. De asemenea, va include soluții inteligente pentru transport, măsuri de siguranță rutieră și sisteme de drenaj, asigurând durabilitate și performanță pe termen lung.		planificate pentru finalizare la sfârșitul lunii iunie 2025. Studiile sunt efectuate de European Projects and Initiatives for Cooperation (EPIC), program al Băncii Europene de Investiții (BEI). <u>Trimestrul II 2025</u> Din considerente tehnice, finalizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate a fost reprogramată pentru sfârșitul lunii august 2025.
--	--	--	--	--	--	---	--	---

TRANSPORTURI								
1.	Proiectul Parteneriatul Estic (EaP)	EASA (Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației)	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	4.5 mil. EURO (valoare totală pentru 5 state vecine EU: Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Georgia)	2023-2026	Obiectivul general al proiectului este de a spori capacitățile de a implementa cerințele acquis-ului UE în domeniul aviației din acordurile privind spațiul aviatic comun și de a crește nivelul de siguranță a aviației civile în țările Parteneriatului estic prin îmbunătățirea nivelului de armonizare reglementară a beneficiarilor cu acquis, inclusiv în domeniile siguranței, protecției mediului, reglementării economice, securității și drepturilor pasagerilor. Totodată	Transport aerian	<u>Trimestrul I 2025</u> Reprezentanții AAC au participat, în perioada 25–27 martie curent, la instruirea cu tematica <i>Activity 2.1.4 – SMS and Occurrence Reporting in Part-145 Organizations Workshop</i>, desfășurată la Paris, Franța. Cheltuielile de deplasare ale reprezentanților AAC au fost acoperite din fondurile proiectului.

					proiectul va sprijini beneficiarilor în stabilirea unor sisteme de reglementare și supraveghere funcționale și eficiente în materie de siguranță.		Totodată, reprezentanții AAC au participat în cadrul următoarelor instruiți cu tematicile: 1. <i>Transition Part-M to Part-CAMO</i>, care s-a desfășurat la Köln, Germania, în perioada 18-30 februarie curent; 2. <i>SMS and occurrence reporting in Part-145 organisations</i>, care s-a desfășurat în Franța, în perioada 25-31 martie curent. Proiectul a susținut financiar participarea reprezentanților AAC în cadrul următoarelor ședințe: 1. MAB 01-2025 a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), care s-a desfășurat în perioada 25-26 februarie 2025, la Köln, Germania. 2. Ședințele TeB organizate de către Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada 02-06 iunie 2025 reprezentanții AAC, , au participat la instruirea cu tematica „European Union rules in air crew licensing”,
--	--	--	--	--	--	--	--

								care s-a desfășurată la Zagreb, Croația.
2.	Protocolul de cooperare între Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) și Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)				Fără termen		Transport aerian	<u>Trimestrul I 2025</u> A fost solicitat suportul AACR pentru a efectua inspecții comune cu inspectorii din domeniul operațiunilor aeriene (OPS) și DN (direcția navigație) a AAC Moldova, în scopul pregătirii pentru auditul Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II, nu a fost recepționat un răspuns din partea AACR cu privire la solicitarea de suport pentru efectuarea inspecțiilor comune împreună cu inspectorii din domeniul operațiunilor aeriene (OPS) și din cadrul Direcției Navigație (DN) a AAC Moldova, în contextul pregătirii pentru auditul Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). Totodată, reprezentanții AAC au participat, în perioada 2–6 iunie 2025, la instruirea cu tematica „European Union Rules in Air Crew Licensing”,

								desfășurată la Zagreb, Croația.
3.	Planul anul de susținerea statelor-membre EUROCONTROL prin programul intern "Support to States"	EUROCONTROL	Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA" Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	-	2024-2025	- Analiza premiselor pentru implementarea conceptului SWIM (System Wide Information Management); - Înțelegere comună a serviciilor U-Space/RPAS și a noilor reglementări UE; - Un pachet de lucru (WP) privind sprijinirea capacității Aeroportului Chișinău, care abordează implicarea părților interesate locale ale aeroportului, pentru a facilita efectuarea evaluării capacității aeroportului și elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea capacității; - Runaway Safety - sprijin pentru punerea în aplicare a GAPPRI; - Familiarizare pentru tranziția la eEAD.	Transport aerian	<u>Trimestrul I 2025</u> Planul de susținere a statelor membre EUROCONTROL prin <i>programul intern „Support to States”</i> pentru anul 2025 a fost elaborat și urmează să fie semnat în următoarele săptămâni. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități de susținere a RM ca stat -membru EUROCONTROL prin programul intern "Support to States".

TRANSPORTURI

1.	Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova	BERD BEI UE	ÎS Calea Ferată din Moldova (CFM) Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834434 Elena Balan	156,75 mil. EURO 76 mil. EURO Împrumut 0,25 mil. EURO Grant BERD 74 mil. EURO Împrumut BEI	2022-2026	Obiective: - modernizarea materialului rulant de tracțiune; - reabilitarea infrastructurii feroviare; - realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor,	Transport feroviar	<u>Trimestrul I 2025</u> -În perioada de raportare au fost finalizate 24,5% din lucrările de reparații capitale și medii ale căilor ferate; -A fost finalizată proiectarea infrastructurii a sistemelor de
----	--	-------------------	--	--	-----------	--	--------------------	---

			elena.balan@railway.md (022) 834550 Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504 Irina Ciucenco otdoxy@railway.md (022) 832846 Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528 Stanislav Stratulat ptehn@railway.md Igor Neroba isson@railway.md	5 mil. EURO Grant Fondul de Investiții pentru Vecinătate (FIV) 1.5 mil. EURO Grant Asistență tehnică BERD		îmbunătățirii performanței indicatorilor transportului feroviar din țară.		semnalizare, telecomunicații și a sistemelor de alimentare cu energie electrică pentru tronsonul Bender- Basarabeasca; - A fost finalizată proiectarea sistemelor de semnalizare și telecomunicații pe tronsonul Basarabeasca- Etulia-Giurgiulești; - Se află la etapa de aprobare finală proiectarea infrastructurii și a sistemelor de alimentare cu energie electrică pe tronsonul Basarabeasca- Etulia-Giurgiulești; -Este în curs de desfășurare proiectarea și reabilitarea infrastructurii feroviare pe tronsonul Bender- Basarabeasca-Etulia- Giurgiulești. <u>Trimestrul II 2025</u> În cadrul implementării proiectului de reabilitare a infrastructurii feroviare pe tronsonul Bender– Căușeni–Basarabeasca– Giurgiulești, în perioada de raportare au fost efectuate următoarele lucrări: -A fost elaborat proiectul pentru executarea
--	--	--	---	---	--	--	--	---

								lucrărilor de reparații capitale și medii ale căii ferate pe tronsonul de reabilitare; -Au fost realizate lucrări de inspecție și diagnosticare a podurilor pe tronsonul Bender–Basarabeasca–Giurgiulești; -La 15 stații au fost înlocuite schimbătoare de cale cu altele noi; -S-a efectuat reparația capitală a căii principale pe tronsoanele: Bender–Hajimusu–Căușeni, Căinari–Zloți, Cimișlia–Basarabeasca–Abaclia (34,8 km); Reparații medii au fost efectuate pe un tronson de 18,6 km. Total reabilitat: 53,4 km; -Au fost reconstruite căile ferate principale ale stațiilor Căușeni, Zaim, Cimișlia, Căinari și Zloți. În cadrul furnizării serviciilor de consultanță în domeniul restructurării CFM, compania <i>Avistum Ltd</i> a prezentat versiunile finale ale Planurilor de separare operațională către MIDR, în scopul analizării și aprobării acestora ca parte a
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								procesului de reformare a sectorului feroviar.
2.	Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / Solidarity Lines	BERD UE BEI	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550 Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504 Irina Ciucenco otdoxy@railway.md (022) 832846 Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528 Stanislav Stratulat ptehn@railway.md (022 834527) Igor Neroba isson@railway.md (022)834526 Irina Gheliuta	119,000,000 mil. EURO 41,205,000 mil. EURO Împrumut BERD 41,205,000 mil. EURO Împrumut BEI 12,000,000 mil. EURO (NIP grant) BERD 19,590,000 mil. EURO (FPI grant) BERD 230,000 EURO (Technical Cooperation) BERD 12,000,00 mil. EURO GRANT BEI	2023-2026	Obiective: - asigurarea continuității operaționale a Căii Ferate din Moldova; - îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale; - asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina.	Transport feroviar	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, a fost lansat procesul de precalificare pentru participarea la licitație, în cadrul căruia au fost evaluate ofertele și identificate societățile eligibile pentru etapa următoare. Termenul estimativ pentru anunțarea licitației este sfârșitul lunii aprilie 2025, iar selectarea contractantului și semnarea contractului de reabilitare sunt preconizate pentru perioada septembrie–octombrie 2025. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II, pentru serviciile de supraveghere, precum și pentru creșterea capacității de implementare, a fost organizată licitația și încheiat contractul de consultanță pentru Suport PIU și Supraveghere.

								Consultantul a elaborat Proiectarea Conceptuală, caietul de sarcini și documentația completă de licitație, necesară pentru achiziția lucrărilor de reabilitare. Documentația a fost coordonată și aprobată la nivelul BERD și BEI, iar lansarea licitației era planificată inițial pentru 20 iunie 2025. Cu toate acestea, la solicitarea Ministrului, procesul de licitație a fost suspendat temporar, în vederea examinării posibilității de modificare a structurii proiectului. Prin urmare, termenul estimativ pentru lansarea licitației și adjudecarea contractului a devenit incert.
3.	Asistență consultativă pentru pregătirea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei linii de cale ferată electrificată cu	BEI	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834400	BEI acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2025	Obiective: - garantarea funcționării continue a Căii Ferate din Moldova; - sporirea capacității rețelei naționale; - crearea condițiilor optime pentru rutele logistice ale sistemului de transport al UE, având în vedere invazia Ucrainei de către Federația Rusă.	Transport feroviar	<u>Trimestrul I 2025</u> Întâlnirea din 18.02.2025 a avut loc între reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI)/Jaspers, EGIS, BSF și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Discuțiile s-au

	ecartamentul UE pe tronsonul Ungheni-Chișinău							axat pe organizarea viitorului studiu de prefezabilitate și evaluarea compatibilității acestuia cu proiectul existent de reabilitare a infrastructurii feroviare cu ecartament de 1520 mm pe tronsonul vizat. Întâlnirea a avut un caracter tehnic și a urmărit alinierea actorilor implicați asupra obiectivelor și etapelor următoare ale studiului. Nu au fost preconizate acțiuni imediate pentru următorul trimestru, acestea urmând a fi definite ulterior. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități.
4.	Modernizarea sistemului de monitorizare și supraveghere al CFM (partea de sud)	Guvernul SUA	CFM Dorin Tcaciuc dorin.tcaciuc@railway.md	1,207,734.35 USD	2025	Obiective: Scopul proiectului este de a spori securitatea transportului feroviar prin modernizarea echipamentelor de monitorizare și comunicare. Aceste îmbunătățiri vor permite o monitorizare activă a transporturilor de mărfuri și vor asigura o comunicare	Transport feroviar	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, au fost identificate 12 locații esențiale, reprezentând puncte de tranzit și de conectare strategică în cadrul rețelei feroviare. Acestea sunt situate pe

						eficientă între punctele strategice, contribuind la consolidarea rețelei feroviare naționale și facilitând cooperarea la frontierele cu Ucraina și România.		tronsonul sudic al rețelei feroviare, care asigură legătura cu puncte de interes strategic din România și Ucraina, facilitând astfel transportul mărfurilor către piețele europene. Instalarea sistemelor de supraveghere video, a echipamentelor de comunicare și a infrastructurii de monitorizare va contribui la securizarea transporturilor și va permite CFM să urmărească în timp real activitatea feroviară. Totodată, se pregătesc spațiile pentru instalarea echipamentelor tehnice, precum și camerelor de control central. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități.
TRANSPORTURI								
1.	Dezvoltarea capacităților statelor riverane Mării Negre și Mării Caspice (BCSEA II)	UE Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA)	Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) Agenția Navală a Republicii Moldova	3,5 mil. EURO pentru toate țările din cadrul proiectului (BCSEA II)	2023-2025	Obiectiv general: Acordarea suportului în transpunerea și implementarea Convenția internațională privind prevenirea poluării mediului marin de către nave (MARPOL) și Convenția	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u> În trimestrul I al anului 2025 nu s-au desfășurat activități.

				Agencia Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) acoperă costurile asociate cu realizarea activităților		internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare (SOLAS).		Totodată, pentru anul 2025, EMSA va oferi asistență în realizarea unui studiu de fezabilitate privind facilitățile portuare necesare pentru preluarea deșeurilor provenite de la nave, în conformitate cu cerințele Convenției MARPOL și ale legislației UE. Studiul va evalua necesitățile Portului Giurgiulești în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum uleiuri uzate, ape reziduale și reziduuri de combustibil, contribuind astfel la protecția mediului marin. <u>Trimestrul II 2025</u> În iunie 2025, EMSA a prezentat următoarele livrabile (elaborate de World Maritime University) aferente Convenției SOLAS: • 1 proiect de lege; • 16 proiecte de hotărâri ale Guvernului; • 3 proiecte de ordine ale Ministerului Infrastructurii și
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Dezvoltării Regionale (MIDR); • 22 proiecte de ordine ale Agenției Navale a Republicii Moldova (ANRM); • 75 de proiecte de instrucțiuni interne ANRM. Tot în iunie 2025, ca urmare a solicitării Agenției Navale a Republicii Moldova (ANRM) privind necesitatea asistenței tehnice din august 2024, EMSA a livrat materialele privind transpunerea a 14 acte UE din domeniul maritim, în cadrul proiectului BCSEA II. EMSA a prezentat MIDR proiectul Strategiei Maritime privind implementarea Instrumentelor obligatorii IMO (Code III). De asemenea, în perioada de raportare, în cooperare cu EMSA, au fost negociate acțiuni prioritare pentru perioada 2026-2027, în perspectiva proiectului regional BCSEA III.
--	--	--	--	--	--	--	---

								Printre inițiative se numără: a) crearea și finanțarea Sistemului VTS (1,5 mil. EUR); b) dezvoltarea Ghișeului Unic Maritim (500.000 EUR); c) programe de formare și certificare pentru angajații Agenției Navale a Republicii Moldova (ANRM); d) asistență tehnică pentru implementarea a patru convenții IMO ratificate de Republica Moldova.
2.	Transpunerea și implementarea rezoluțiilor Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE) etc.	Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID	Agenția Navală a Republicii Moldova	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2025	Obiective: Acordarea suportului în transpunerea și implementarea rezoluțiilor Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE); Acordarea suportului în transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniul pregătirii și brevetării navigatorilor în domeniul fluvial; Patru acte de transpunere a rezoluțiilor EEC-ONU privind ambarcațiunile de agrement – termenul pentru asistență.	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u> Proiectul a fost suspendat în ianuarie 2025. În același timp, au început negocierile pentru reluarea acestuia și pentru finalizarea obiectivelor stabilite cu sprijinul altor donatori. <u>Trimestrul II 2025</u> Proiectul este în continuare suspendat, iar negocierile privind reluarea activităților și identificarea sprijinului din partea altor donatori sunt în desfășurare.
3.	Proiectul de asistență tehnică	Programul USAID	Agenția Navală a Republicii Moldova	MISRA	2023-2025	Obiective:	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u>

	pentru suportul în analiza cadrului legal pe domeniului naval	Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)		acoperă costurile asociate cu realizarea activităților		Suport în transpunerea legislației UE privind calificările profesionale în navigația interioară și standardele aferente (4 acte UE): - D UE/2017/2397; - D UE/2020/12; - R UE/2020/473; - R UE/2020/182.		Proiectul a fost suspendat în ianuarie 2025. În același timp, au început negocierile pentru reluarea acestuia și pentru finalizarea obiectivelor stabilite cu sprijinul altor donatori. <u>Trimestrul II 2025</u> Proiectul este în continuare suspendat, iar negocierile privind reluarea activităților și identificarea sprijinului din partea altor donatori sunt în desfășurare.
4.	Asistență tehnică privind transpunerea legislației UE în colaborare cu TCT (The Transport Community)	TCT (The Transport Community)	Agencia Navala a Republicii Moldova Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	TCT acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024-2025	Obiective: Suport în transpunerea a 12 acte UE în domeniul navigației interioare; Suport în elaborarea unei Foi de Parcurș și a unui Plan de Acțiune pentru excluderea Republicii Moldova din Lista Neagră a Memorandumului de Înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (MoU Paris).	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare, a fost finalizat Planul de Acțiune pentru eliminarea Republicii Moldova din Lista Neagră a Memorandumului de Înțelegere de la Paris privind controlul statului portului (MoU Paris). Acesta urmează să fie prezentat MIDR pentru aprobare. Proiectul Planului a fost livrat către MIDR, spre promovare.

								<u>Trimestrul II 2025</u> Se află în derulare un proiect tehnic realizat în parteneriat cu experții contractați de Secretariatul TCT, având drept obiectiv transpunerea a 12 acte ale Uniunii Europene în domeniul transportului naval intern. Totodată, după suspendarea proiectului de asistență tehnică oferit de USAID pentru elaborarea noului Cod naval, relansarea acestui demers a fost negociată în dialog cu Secretariatul TCT și cu Comisia Europeană incluzând definirea termenilor de referință, a cerințelor pentru echipa de experți și a duratei proiectului. În prezent, proiectul de asistență tehnică a fost aprobat de Secretariatul TCT și transmis spre avizare Comisiei Europene.
5.	Suport pentru dezvoltarea instituțională și implementarea legislației UE în	GIZ	Agenția Navală a Republicii Moldova Ministerul Infrastructurii și	GIZ acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2025-2026	Obiective: Dezvoltarea unei structuri instituționale eficiente (Elaborarea unei structuri a ANRM adaptate cerințelor UE	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u> În primul trimestru al anului 2025 nu s-au

	domeniul transportului naval		Dezvoltării Regionale (MIDR)			și realizarea analizelor necesare pentru promovare); Schimburi de experiență și studii de vizită (Vizite în state care au implementat sistemele Maritime Single Window și Maritime Vessel Traffic Management; schimburi de experiență cu autorități similare din state membre ale UE); Implementarea soluțiilor tehnice maritime (Sprijin pentru dezvoltarea și aplicarea sistemelor Maritime Single Window și Maritime Vessel Traffic Management în Republica Moldova).		desfășurat activități în cadrul proiectului. <u>Trimestrul II 2025</u> Se află în curs de negociere un nou proiect comun cu Secretariatul TCT și GIZ, care are drept scop acordarea de asistență tehnică pentru transpunerea a cinci acte ale Uniunii Europene asociate sistemului de informații fluviale (RIS), incluzând activități de instruire pentru implementarea și operarea acestuia, precum și organizarea de vizite de studiu și schimburi de experiență.
6.	Consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea cadrului legislativ aferent ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), Codul internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare.	EXBS (Export Control and Border Security Program), (Programul de Control al Exporturilor și Securitatea Frontierei), program al Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA).	Agenția Navală a Republicii Moldova Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	EXBS acoperă costurile asociate cu realizarea activităților		Obiective: Evaluarea implementării cerințelor Codului ISPS și facilitarea unui schimb de experiență.	Transport naval	<u>Trimestrul I 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități în cadrul proiectului. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități în cadrul proiectului.

TRANSPORTURI

1.	Proiectul de asistență pentru implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transportului rutier (Concept tehnic aprobat prin HG nr. 126/2020)	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022 – 2025	Proiectul prevede extinderea subsistemului informațional „e-Autorizație Transport”, prin dezvoltarea și implementarea următoarelor funcționalități: modulul „Registrul Rutelor”; eliberarea autorizațiilor electronice cu semnătură digitală pentru transportul auto la nivel național; dezvoltarea funcționalităților adiționale pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport; dezvoltarea rapoartelor noi. Planul de acțiuni include următoarele activități: - modificarea și aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrelor de stat formate de SI „e-Autorizație Transport”; - elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea funcționalităților noi în cadrul subsistemului (Registrul rutelor, eliberarea electronică a autorizațiilor, extinderea numărului de rapoarte, ajustarea procesului de eliberare a AST); - aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea subsistemului; - achiziționarea serviciilor de dezvoltare a subsistemului și contractarea prestatorului;	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> Lucrările de dezvoltare și implementare a Registrului Rutelor au fost finalizate. La etapa actuală specialiștii ANTA sunt implicați în procesul de verificare a datelor migrate și transpunere pe harta digitală a itinerarelor rutelor, conform graficelor de circulație. <u>Trimestrul II 2025</u> Specialiștii ANTA au finalizat transpunerea itinerarelor rutelor pe harta digitală. Următoarea etapă a lucrărilor presupune o provocare specifică, întrucât fiecare rută poate deservei mai multe curse, operate de diferiți operatori de transport. Pentru a gestiona eficient această complexitate, este necesară implicarea programatorilor specializați în sisteme GIS (Sisteme Informaționale Geografice), în vederea duplicării curselor inițiale pentru fiecare operator de transport.
----	--	---	--	---	--------------------	--	--------------------------------	---

						- elaborarea și aprobarea planului pentru dezvoltarea subsistemului; - dezvoltarea subsistemului; - mentenanța; - promovarea serviciilor oferite de către sistem.		
2.	Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene TAIEX	Comisia Europeană	Agencia Națională Transport Auto (ANTA)	Comisia Europeană acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023 – 2025	Atelier de lucru privind autorizarea și controlul transportului mărfurilor periculoase. Atelier de lucru privind inspecția tahografelor, timpul de conducere și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto. Vizita de studiu privind efectuarea controlului rutier al vehiculelor de către inspectorii ANTA.	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> Vizita de studiu pentru schimb de experiență, preconizată pentru trimestrul I anul 2025, a fost amânată de către experți. La etapa actuală se coordonează viitoarea perioadă pentru organizare. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu au fost desfășurate activități, iar poziția experților privind perioada de organizare a vizitei de studiu nu a fost prezentată.
3.	Proiectul privind competitivitatea pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii	Banca Mondială	Agencia Națională Transport Auto (ANTA)	Banca Mondială acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023 – 2025	Asistență în scopul creării unui mediu de lucru mai eficient și modern în corespundere cu noile tendințe ale mediului de afaceri, armonizarea legislației naționale cu standardele europene și creșterea capacității instituționale în domeniile de control. Suportul se va acorda întru actualizarea registrului controalelor de stat, dezvoltarea unor modele de inspecție la baza cărora stau	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> Au fost reluate negocierile pentru asistența necesară dezvoltării capacităților instituționale ale Agenției în domeniul controlului. În cadrul proiectului, se preconizează achiziționarea următoarelor echipamente: -cântare mobile destinate controlului în trafic al

						indicatori de performanță și riscuri, precum și perspectiva implementării controalelor digitale prin prisma dotării inspectorilor cu echipamente necesare.		sarcinii pe osie pentru vehiculele care depășesc greutatea autorizată; -camere de corp pentru dotarea inspectorilor Agenției cu funcții de control; -stații de andocare pentru încărcarea bateriilor și descărcarea fișierelor de pe camerele conectate. <u>Trimestrul II 2025</u> A fost demarat procesul de elaborare a caietelor de sarcini care vizează cerințele și specificațiile tehnice pentru procedura de achiziție a camerelor de corp și a stațiilor de andocare.
4.	Proiectul privind desfășurarea procedurilor de omologare de tip în Republica Moldova în conformitate cu Acordul din 1958	Organizația Națiunilor Unite (United Nations, UN)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	Organizația Națiunilor Unite acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024-2025	Scopul proiectului constă în facilitarea alinierii Republicii Moldova la standardele internaționale prin adoptarea reglementărilor tehnice armonizate ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind vehiculele cu roți, echipamentele și piesele aferente, care pot fi montate și/sau utilizate pe aceste vehicule. Totodată, proiectul urmărește: stabilirea condițiilor necesare pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate în baza reglementărilor ONU,	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> A fost organizată o ședință de lucru pentru a concretiza aspectele ce urmează a fi incluse în Raportul final al proiectului. <u>Trimestrul II 2025</u> În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități în cadrul Proiectului privind desfășurarea procedurilor de omologare de tip în Republica Moldova în conformitate cu Acordul din 1958 .

						În conformitate cu prevederile Acordului din 1958. În cadrul acestui proiect, va fi elaborat raportul „Recomandări pentru implementarea eficientă a Acordului din 1958 în Republica Moldova”, care oferă orientări practice pentru asigurarea unui cadru eficient de aplicare la nivel național.		
5.	Proiectul privind dezvoltarea platformelor și portalurilor eFTI în Republica Moldova	Comisia Europeană	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	Comisia Europeană acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024-2029	Scopul proiectului este de a oferi suport pentru implementarea conceptului eFTI (Informații Electronice despre Transportul de Marfă), cu scopul de a moderniza schimbul de informații privind transportul de marfă în format electronic, de a reduce costurile administrative și de a proteja mediul înconjurător prin reducerea consumului de hârtie.	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> Planul privind implementarea EFTI la nivel național a fost elaborat și transmis echipei proiectului EU4Digital, în vederea evaluării conformității acestuia cu cerințele Uniunii Europene și pentru a beneficia de suport tehnic în etapa ulterioară de implementare. Planul privind implementarea EFTI la nivel național a fost elaborat și transmis echipei proiectului EU4Digital, în vederea evaluării conformității acestuia cu cerințele Uniunii Europene și pentru a beneficia de suport tehnic în etapa ulterioară de implementare. <u>Trimestrul II 2025</u> În trimestrul II al anului 2025 nu s-au desfășurat activități în cadrul

								proiectului privind dezvoltarea platformelor și portalurilor EFTI în Republica Moldova.
6.	Proiectul EastnT „Consolidarea rutelor comerciale sustenabile și digitale și a conceptelor logistice între țările Parteneriatului Estic și cu UE”	Agencia Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ)	Agencia Națională Transport Auto (ANTA)	GIZ acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	Se va decide la următoarea etapă a proiectului	Scopul negocierilor în cadrul proiectului este modernizarea, eficientizarea și simplificarea sectorului de transport din Republica Moldova prin digitalizare. Cu sprijinul GIZ, se va realiza digitalizarea autorizațiilor pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri între Republica Moldova și Georgia. Conform Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind traficul rutier internațional, semnat la 11 iulie 2012, transportul rutier de mărfuri între cele două state se efectuează pe baza autorizațiilor destinate acestui scop. Totodată, în cadrul proiectului, va fi analizată practica statelor străine și va fi dezvoltată o platformă de certificare profesională pentru conducătorii auto, managerii și experții din Republica Moldova.	Transport rutier	<u>Trimestrul I 2025</u> Inițierea activităților pentru digitalizarea autorizațiilor destinate transportului rutier internațional de mărfuri între state a fost discutată în cadrul ședinței Comisiei Mixte dintre Republica Moldova și Georgia în domeniul transportului rutier internațional, care a avut loc în perioada 20-21 martie 2025, la Chișinău. În prima etapă, s-a decis înființarea unui Grup de lucru pentru examinarea prevederilor legale și schimbul de experiență privind procedurile și condițiile de eliberare a autorizațiilor de transport, precum și certificarea personalului implicat în transportul rutier de mărfuri. <u>Trimestrul II 2025</u> La 16 mai a avut loc prima ședință online, organizată cu suportul GIZ, cu participarea autorităților din Georgia, Moldova, Ucraina și Armenia.

								Georgia a prezentat experiența sa în dezvoltarea unei platforme digitale pentru examinarea conducătorilor auto și a managerilor, în scopul certificării competenței profesionale. Ulterior, Grupul de lucru Moldova–Georgia a discutat despre digitalizarea autorizațiilor bilaterale pentru transportul rutier internațional, identificând provocări, cerințe tehnice și aspecte legislative. În urma discuțiilor, urmează elaborarea unui plan de acțiuni pentru etapele următoare ale proiectului.
7.	Proiectul ”Asistență tehnică pentru sprijinirea Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul UE relevant în sectorul transport rutier”	Comunitatea Transporturilor (TCT)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	Comisia Europeană acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2025	Scopul proiectului este de a oferi suport pentru evaluarea cadrului normativ național în raport cu reglementările Uniunii Europene în domeniul transportului rutier, în contextul procesului de screening bilateral cu Comisia Europeană. Proiectul prevede: <i>Elaborarea unui plan de acțiuni pentru transpunerea a 14 directive și regulamente europene care vizează:</i> • accesul la profesie, • calificarea inițială și	Transport rutier	<u>Trimestrul II 2025</u> Activitățile proiectului au fost lansate în trimestrul II al anului 2025, în conformitate cu planul de acțiuni stabilit. La data de 10 aprilie, la sediul ANTA, a avut loc ședința de inițiere cu experții din cadrul proiectului, în cadrul căreia au fost discutate: scopul proiectului, funcțiile de reglementare și control exercitate de ANTA,

						formarea periodică, • organizarea timpului de lucru și de odihnă al conducătorilor auto, • utilizarea tahografelor, • legislația socială, • accesul la piețele internaționale, • controlul tehnic în trafic și inspecțiile tehnice periodice, • transportul mărfurilor periculoase, • drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul și autocarul. <i>Elaborarea proiectului actului normativ pentru alinierea cadrului legal național la acquis-ul UE.</i>		precum și aspecte referitoare la prevederile actuale ale cadrului normativ privind accesul la ocupația de operator de transport rutier, accesul la piața internațională de transport de mărfuri și persoane, controlul tehnic în trafic, inspecțiile tehnice periodice, precum și greutatea și dimensiunile maxime autorizate ale vehiculelor.
--	--	--	--	--	--	---	--	--

PROIECTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

1.	Susținerea participării Republicii Moldova în Coridoarele Europene de Transport	Connecting Europe Facility/CEF (Facilitatea de Conectare a Europei)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	33 225 EURO	2025-2027	Obiective: Activitățile proiectului sunt concepute pentru a spori șansele MIDR de a colabora cu Coordonatorii Europeni, asigurând astfel o implementare eficientă a Coridoarelor Europene de Transport și a priorităților orizontale TEN-T. Proiectul va sprijini contribuția Moldovei la dezvoltarea unor rețele și infrastructuri mai eficiente,	INFRASTR UCTURĂ ȘI TRANSPOR T	<u>Trimestrul I 2025</u> Au fost pregătite documentele necesare pentru semnarea Acordului de grant, iar semnarea acestuia este planificată pentru luna aprilie 2025. <u>Trimestrul II 2025</u> Semnarea Acordului de grant a fost amânată pentru luna august 2025.
----	--	---	--	-------------	-----------	--	--	--

						interconectate și multimodale, ce vor facilita mobilitatea inteligentă, interoperabilă, durabilă, incluzivă, accesibilă, sigură și securizată pe rețeaua de transport trans-europeană (TEN-T).		
2.	Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova	Uniunea Europeană (European Union, EU) Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (United Nations Development Programme, UNDP)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	11 mil. USD <i>Suma integrală a proiectului include următorii beneficiari: Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Energiei, autoritățile publice locale, mediul academic, sectorul privat, societatea civilă și distribuitorii de energie.</i>	2023-2027	Obiective: Înființarea și operaționalizarea Consiliului Sectorial pentru Asistență Externă în domeniul transporturilor (SCEA-T); Elaborarea și depunerea conceptelor și propunerilor de proiecte în sectorul transporturilor; Oferirea de expertiză juridică pentru îmbunătățirea eficienței, durabilității și integrării sectorului transporturilor în concordanță cu standardele și practicile Uniunii Europene.	TRANSPORT	<u>Trimestrul I 2025</u> În cadrul componentelor de suport destinate Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), au fost furnizate asistență și expertiză pentru următoarele activități: -Organizarea primei ședințe a Consiliului Sectorial pentru Asistență Externă în Domeniul Transporturilor, care a avut loc la data de 24 ianuarie 2025; -Completarea listei de proiecte TEN-T și revizuirea Termenilor de Referință (ToR) pentru Dialogul Transporturilor la Nivel Înalt Uniunea Europeană - Republica Moldova; -Suport pentru pregătirea materialelor destinate Forumului de Business Franța-Moldova, eveniment desfășurat pe 11 martie 2025 la Paris, Franța. -Elaborarea conceptului proiectului DEPART și depunerea dosarului de aplicare în cadrul apelului MAF. -Elaborarea Matricei Proiectelor de Transport (Transport Projects

							Matrix), ca instrument de monitorizare și gestionare a proiectelor sectoriale. <u>Trimestrul II 2025</u> -Suport la pregătirea materialelor pentru Dialogul Transporturilor la Nivel Înalt Uniunea Europeană - Republica Moldova, desfășurat pe 3 aprilie 2025, la Chișinău. -Suport în pregătirea materialelor și desfășurarea rundelor de discuții ale reprezentanților MIDR și ale instituțiilor relevante din subordine, împreună cu reprezentanții Secretariatului Permanent al Comunității de Transport (The Permanent Secretariat of the Transport Community), privind perspectivele de dezvoltare ale Căilor Ferate din Moldova. Chișinău, 19 mai 2025. - Suport în pregătirea materialelor pentru participarea MIDR la Forumul Internațional de Transport (ITF – The International Transport Forum 2025 Summit), Leipzig, desfășurat în perioada 21-23 mai 2025.
3.	Asistență tehnică pentru transpunerea legislației UE în colaborare cu TCT (Tratatul	Transport Community Treaty (TCT)	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)		2024-2025	Obiective: Sprijinirea transpunerii legislației UE în domeniul transporturilor rutiere și pregătirea unei Strategii de	<u>Trimestrul I 2025</u> Pregătirea întâlnirilor bilaterale și analiza acquis-ului în domeniul transporturilor între Republica

	Comunității Transporturilor)					Sisteme Inteligente de Transport (ITS) pentru toate modurile de transport din Republica Moldova; Elaborarea strategiei ITS și a planului de implementare; Asistență în alinierea legislației în domeniul rutier, inclusiv modificarea Codului Transporturilor Rutiere; Asistență în alinierea legislației în domeniul nava; Asistență în alinierea legislației în domeniul feroviar; Crearea unui plan de acțiune și a unei foi de parcurs pentru eliminarea Republicii Moldova de pe Lista Neagră a Memorandumului de Înțelegere de la Paris privind Controlul Portuar de Stat. Asistență în pregătirea întâlnirii de screening bilateral pentru Capitolul 14 și 21.	TRANSPORT	Macedonia de Nord, Republica Moldova și Ucraina, concentrându-se pe capitolele 14 și 21 (politica în domeniul transporturilor și rețelele TEN-T)/(ianuarie); Participarea la atelierul de lucru la Skopje, Macedonia de Nord, axat pe procesul de aderare al Macedoniei la Uniunea Europeană și teme precum transport rutier, siguranța rutieră, transport feroviar și aviație. Au fost discutate implementarea și transpunerea actelor UE, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri între delegațiile Republicii Moldova, Ucraina și Macedonia de Nord (11-12 februarie 2025); Participarea la sesiunea de instruire online privind utilizarea platformei EUR-Lex, destinată profesioniștilor din țările participante la Transport Community (martie); Începerea oficială a contractului pentru revizuirea Codului Rutier al Republicii Moldova, cu scopul alinierii la 14 acte legislative europene (martie); Planificarea întâlnirii online pentru discutarea progresului în implementarea Planului de Acțiune pentru Transportul pe Apă și Multimodalitate 2025–2027, cu participarea MIDR,
--	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--

							Agenției Navale și Transport Community (martie); Continuarea procesului de consultări naționale pentru Strategia Națională ITS, inclusiv întâlniri planificate cu autoritățile relevante (martie). <u>Trimestrul II 2025</u> Participarea la Comitetul Tehnic pentru Transportul pe Apă și Multimodalitate, desfășurat pe 15 mai 2025, în Muntenegru, cu prezența fizică a reprezentantului ANRM, Vadim Pavalachi, și participarea online a reprezentanților MIDR; Participarea profesioniștilor implicați în implementarea și gestionarea contractelor majore de infrastructură – inclusiv reprezentanți ai Administrației Naționale a Drumurilor, Căilor Ferate din Moldova și MIDR – la instruirea organizată cu suportul TCT privind gestionarea/monitorizarea contractelor, reclamațiilor și litigiilor, desfășurată în perioada 20–21 mai 2025, la sediul ASD, Chișinău; Participarea reprezentantei MIDR din cadrul Direcției Politici în Domeniul Transportului Feroviar și Naval, Laura Railean, la programul de instruire „Training on Safety and Interoperability in the Rail Sector”, desfășurat la
--	--	--	--	--	--	--	--

								Varșovia, Polonia, în perioada 3–4 iunie 2025; Consultarea prezentărilor și a chestionarului pentru Capitolul 14 „Politica de Transport” și Capitolul 21 „Rețele Trans-Europene” cu experții relevanți din cadrul TCT, la etapa de pre-validare, precum și recepționarea feedback-ului pentru îmbunătățirea acestora în vederea reuniunii de screening bilateral, programată în perioada 10–13 iunie 2025, la Bruxelles; Participarea reprezentanților MIDR, ai instituțiilor subordonate, ai altor entități publice, ai mediului academic, CALM etc., la primul atelier de lucru dedicat elaborării Strategiei pentru Sisteme de Transport Inteligent (STI) pentru Republica Moldova, organizat în perioada 18–19 iunie 2025, la Chișinău; Organizarea unor ședințe de lucru online, cu participarea reprezentanților MIDR și ai instituțiilor subordonate, în vederea coordonării aspectelor legate de sprijinul oferit de către TCT Republicii Moldova.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Consolidarea rezilienței infrastructurii critice în Republica Moldova	Guvernul Poloniei	UNDRR (Oficiul Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre) Beneficiar: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	75 000 USD Guvernul Poloniei acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024-2025	Obiective: Lansat în iulie 2024, proiectul a avut ca scop evaluarea nivelului de reziliență a infrastructurii critice din Republica Moldova în sectoarele energie, comunicații (TIC), transport, apă și sanitație, prin aplicarea unei metodologii globale elaborate de UNDRR și Coaliția pentru Infrastructură Rezilientă la Dezastre. Republica Moldova este prima țară din regiune care a implementat această abordare inovatoare, utilizată anterior doar în anumite regiuni la nivel global. Implementarea proiectului a fost ghidată de un grup de lucru tehnic, co-prezidat de UNDRR și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, alcătuit din reprezentanți ai șase ministere-cheie, Cancelariei de Stat, Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, agențiilor ONU și organizațiilor societății civile. Acest grup a avut un rol central în elaborarea foii de parcurs, prin consultări, webinarii și ateliere de lucru. Principalele componente ale proiectului au inclus: evaluarea rezilienței infrastructurii critice	TRANSSEC TORIAL	<u>Trimestrul I 2025</u> La 22 ianuarie 2025, într-o ședință on-line, au fost discutate constatările cheie din cadrul atelierului de identificare a vulnerabilităților infrastructurii critice prin metoda de testare la stres, desfășurat în noiembrie 2024, după care au fost colectate comentariile și opiniile membrilor Grupului tehnic de lucru creat în cadrul proiectului. În paralel, expertul a elaborat planuri de acțiuni pentru fiecare din cele 4 sectoare analizate și a schițat raportul final intitulat ”Foaia de parcurs privind întărirea rezilienței infrastructurii critice”. Proiectele documentelor elaborate au fost transmise membrilor Grupului de lucru pentru opinie și validare și au fost validate în cadrul unei ședințe on-line la data de 20 martie 2025. Varianta finală a Foii de parcurs privind întărirea rezilienței infrastructurii critice în Republica Moldova urmează a fi prezentată în evenimentul final de încheiere a proiectului din 8 aprilie 2025. <u>Trimestrul II 2025</u> La 8 aprilie 2025, a fost organizată ședința de totalizare a proiectului „<i>Consolidarea rezilienței infrastructurii critice în Republica Moldova</i>”, finanțat de Guvernul Poloniei. În cadrul acesteia, a fost prezentat și discutat Raportul final al
----	--	-------------------	---	--	-----------	--	-------------------------------	---

						din cele patru sectoare-cheie menționate; • identificarea vulnerabilităților sistemelor existente, prin aplicarea metodei de testare la stres; • elaborarea de recomandări strategice pentru consolidarea capacității de reacție și adaptare la riscuri; • dezvoltarea planurilor de acțiune sectoriale, menite să sporească durabilitatea infrastructurii și să prevină posibile crize.	proiectului, intitulat „<i>Republica Moldova: Foaia de parcurs privind întărirea rezilienței infrastructurii critice</i>”. Participanții la eveniment au analizat rezultatele proiectului și recomandările incluse în raport, care evidențiază vulnerabilitățile existente, interdependențele critice între și în interiorul sectoarelor, precum și măsuri concrete de consolidare a capacității de răspuns și adaptare la riscurile de dezastre. Aceste măsuri sunt aliniate cu noua Strategie Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre și Programul Național de Aderare la UE. La 2 iunie 2025, Raportul final al proiectului „<i>Consolidarea rezilienței infrastructurii critice în Republica Moldova</i>” a fost publicat pe pagina oficială a Biroului Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR) și pe site-ul MIDR: https://midr.gov.md/noutati/raport-ul-final-privind-rezilienta-infrastructurii-critice-in-republica-moldova-publicat-de-undrr. Publicarea raportului a marcat încheierea oficială a proiectului.
--	--	--	--	--	--	---	--

